

海东市人民政府办公室文件

东政办〔2023〕65号

海东市人民政府办公室 关于印发海东市项目清单式管理机制的通知

各县区人民政府，海东工业园区管委会，市政府有关部门：

《海东市项目清单式管理机制》已经市政府第37次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2023年7月26日

海东市项目清单式管理机制

为持续加强全市投资项目监督管理，强化精准调度，提升服务水平，合力破解堵点难点，高质高效推进项目建设，快速扭转投资下滑的不利局面，根据市政府安排部署，市发展改革委对全市年度计划实施项目进行了深入摸排梳理和反复对接核实，制定了《2023年全市在库正常推进项目清单》《2023年进度缓慢在建项目清单》《2023年逾期未开工项目清单》《2023年下半年计划新开工项目清单》。截至目前，全市在库项目524项，其中：正常推进392项、进度缓慢40项、逾期未开工3项、下半年计划新开工89项。为明确目标、传导压力、压实责任，凝心聚力推前期、抓开工、促进度、扩投资，确保项目按计划有序推进，现结合项目工作实际，制定项目清单式管理机制。

一、工作目标

按照分类管理、精准施策、靶向发力的原则，建立项目清单式管理机制，构建目标清晰、职责明确、推进高效的项目工作体系，进一步提升监管水平，提高前期质效，优化服务保障，加快建设进度，推动全市形成“储备一批、开工一批、建设一批、投产一批”滚动发展的良好局面，为投资止跌回升、实现预期目标提供有力支撑。

二、工作任务

（一）明确职责分工。按照正常推进、进度缓慢、逾期

未开工、开展前期四大类分别建立项目清单，实行分类管理、分别调度、分别施策。其中，**正常推进的项目**中，市本级项目由市政府相关部门分管负责同志负主体责任，市政府分管领导负责督导调度，各县区实施的项目由县区分管负责同志负主体责任，市政府相关部门分管负责同志督导服务；**开展前期的项目**由各县区政府分管同志负主体责任、市政府相关部门分管负责同志负责督导服务；**进展缓慢和逾期未开工的项目**由各县区政府主要负责同志负主体责任，市政府相关部门主要负责同志督查指导，市政府分管领导包联跟进。

（二）加强项目谋划。对标项目谋划攻坚专项行动方案，围绕扩大有效投资、优化投资结构、提高投资效益的工作导向，立足政策所许、发展之需、群众所盼，按照“市级千亿、县级百亿”的目标要求，聚焦基础设施、生态环保、健康养老、新能源、数字经济、飞地经济等关键领域，全力谋划储备一批强龙头、补链条、聚产业的重大项目，并扎实开展方案编制、专家论证等各项工作，全面提升项目成熟度、可行性，力争尽早落实见效，努力实现从“规模投资”到“有效投资”和“可持续投资”的转型，不断聚集投资新动能。

（三）狠抓项目前期。要对照项目前期工作清单，按照前期攻坚行动方案要求，对项目实行“保姆式”服务，全面提升前期工作的深度和质量。要按照办理时限高效推进项目立项审批、规划选址、可研编制、工程招投标等各项工作。

同时，根据《海东市问题项目分拨办理工作机制暨项目投资考核等制度》要求，进一步细化工作台账，及时解决土地占补平衡、征占用林草地、压覆矿产审批、配套资金落实等方面的堵点难点问题，并加大与省有关厅局的汇报衔接力度，跟踪问效，想方设法快速办理相关审批手续，确保项目按期开工建设。

（四）强化监督管理。按照《政府投资条例》《必须招标的工程项目规定》《海东市进一步加强投资项目工作相关举措的通知》《进一步明确全市投资项目全过程审批流程和审批事项的通知》等要求，严格落实“项目四制”，认真履行审批程序，从项目谋划、申报、审批、建设、监管等各环节全面加强管理，坚决避免超越权限审批、擅自调整概算、随意扩大规模、增加建设内容、“资金等项目”等问题的发生，切实提高项目推进质效和资金使用效益。

（五）盯紧工程进度。按照“在建项目抓竣工、开工项目抓进度”的思路，逐个项目明确“时间表”、绘精“路线图”，倒排工期、挂图作战，落实好党政“一把手”抓落实、市级领导包联重大项目、要素保障工作专班等机制，以上率下、合力攻坚，加强项目现场督导调研，不断优化施工组织方案，全力保障原材料、水、电、交通、通讯等资源要素，在保安全、保质量的前提下，全力抢时间、抓进度，全面提升项目的开工率、投资完成率、资金支付率和竣工率。同时，

督促项目单位根据项目实际工程进度，做好投资入库纳统工作，坚决避免虚报、瞒报、漏报等问题的发生。

（六）抓好招商引资。严格对标《海东市招商引资提效实施方案》，立足海东资源禀赋、产业基础和区域优势，充分发挥招商引资工作专班职能作用，聚焦装备制造、新材料、新能源、电子信息等重点产业，依托“青洽会”等招商平台，面向发达地区，锚定目标企业，精准对接，做好项目招商洽谈、签约落实等各项工作。同时，结合《海东市助企暖企实施方案》，加大对企业的服务保障力度，严格落实各项暖企惠企政策，激发市场投资活力，尤其对已签约项目要跟进服务，力促尽早落地实施。

三、工作要求

（一）加强组织领导。全市上下要牢固树立“项目为王”理念，把项目工作当“阵地”，把施工现场当“考场”，牢牢抓住当前项目建设黄金期，盯项目、盯进度、盯数字，确保每个项目每天都有新进展、每周都有大变化。市级领导按月召开调度会议，定期深入施工现场督导调研，及时掌握项目推进情况，全力协调解决影响正常推进的问题。市政府相关部门要认真履行监管指导职能，加强本行业本领域项目督导调度和跟踪服务，全力做好要素保障。各县区要落实好主体责任，按一个项目一套方案的要求，再组织、再安排、再细化，实现每个项目有专人负责、专人跟踪，力求投资进度

达到时序要求。

（二）提升数据质量。各县区、各部门间要强化对接，高效发挥项目信息沟通、规划统筹、联审会商、协调服务、跟踪问效等机制优势，全面掌握项目实施进度。要坚持目标导向，安排专人负责汇总调度，按照正常推进、进度缓慢、逾期未开工、开展前期四大类分别梳理项目信息资料，每月10日前向市重点项目协调领导小组办公室提交最新数据，为实现全市项目精准掌控、投资准确预判、经济系统分析提供高质量的数据支撑。

（三）加强督导检查。市重点项目协调领导小组办公室会同市委办督查室、市政府办督查室不定期进行督导检查，对推动高效有序、投资完成率高的县区和部门在下一年度前期经费、项目申报、资金安排等方面给予倾斜支持，对工作不重视、项目推进不力、投资完成率低县区、部门采取约谈、下发督办通知等方式压实责任，全力推动问题整改落实。对连续两次通报仍未整改到位的项目，市政府主要领导将亲自调度，并对相关责任人进行问责。

- 附件：1. 海东市 2023 年在库正常推进项目清单
2. 海东市 2023 年进展缓慢在建项目清单
3. 海东市 2023 年逾期未开工项目清单
4. 海东市 2023 年下半年计划新开工项目清单

附件 1

海东市 2023 年在库正常推进项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	行业类型	建设规模及主要内容	建设地点	建设年限	总投资	资金构成						投资完成情况				进展情况	总工程量完成率	计划完工时间	责任单位	市政府分管领导	备注
								中央预算资金	省级预算资金	债券资金	行业部门专项资金	地方配套资金	民间资金	截至 2022 年底完成投资	2023 年已上报投资	本月预计完成投资	三季度预计完成投资						
	合计 (392 项)						8986122	118923	79508	136825	241799	352800	8075542	3104521	495366	186199	558206						
一、政府投资项目 (270 项)							909932	118642	79508	136825	240430	352800	1002	344961	166837	64721	162779						
1	乐都区 2022 年高标准农田建设项目	续建	农业项目	新建高标准农田 2.5 万亩	乐都区	2022-2023	3575		3575					1451	1174	99		土地平整, 配套水渠修建完成	80%	2023 年 9 月下旬	乐都区 政府	魏成玉	
2	2022 年乐都区蔬菜育苗基地建设 (一期) 项目	新建	农业项目	建设蔬菜育苗基地 120 亩, 催芽室、操作室、电力设施等配套工程	乐都区	2022-2023	550		550						475		75	已完工, 正在验收	100%	2023 年 8 月下旬	乐都区 政府	魏成玉	
3	海东市乐都区雨润镇羊圈村冷凉蔬菜基地建设 项目	续建	农业项目	新建种植拱棚 260 栋及相关配套设施	乐都区	2022-2023	800				800			623		155	22	已完工, 正在验收	100%	2023 年 8 月下旬	乐都区 政府	魏成玉	
4	乐都区乡镇畜牧兽医站 建设项目	续建	农业项目	建设 7 个乡镇畜牧兽医站, 购置仪器设备 及防疫车辆	乐都区	2022-2023	1040				1040			526			300	项目合同已 签订, 防疫 车辆及设备 正在采购, 工程开工建 设中	60%	2023 年 10 月上旬	乐都区 政府	魏成玉	
5	雨润镇下杏园村农贸建 材市场建设 项目	续建	农业项目	本期新建建筑 面积为 3114.30 m ² 的农贸市场 及其附属配套 设施。	乐都区	2022-2023	967				967			889			78	已完工, 正在验收	100%	2023 年 8 月下旬	乐都区 政府	魏成玉	

6	乐都区达拉土族乡人民政府综合服务中心及基础设施配套项目	续建	其他项目	新建综合服务中心 2000 m ² ，改造 2 栋既有建筑物室内采暖工程，并配套室外辅助设施及设备	乐都区	2022-2023	746										163	主体施工完成，正在装修阶段	80%	2023 年 11 月下旬	乐都区 政府	治民生	
7	2022 年海东市乐都区寿乐镇、蒲台乡瞿县镇等七个乡镇（街道）灌溉引水口水毁维修工程	新建	水利项目	维修引水口 72 座，渠道 982m	乐都区	2023	833										120	300	引水口基础维修	12%	2023 年 11 月下旬	乐都区 政府	魏成玉
8	乐都区寿乐镇 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴项目	新建	农业项目	李家台村原有土沟渠上铺设 U 型槽；薛青村新建 6 栋日光温室，配套室外砂石道路	乐都区	2023	585										400	185	基础设施修建	60%	2023 年 9 月上旬	乐都区 政府	魏成玉
9	乐都区农业农村局 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	新建	农业项目	涉及南北山寿乐等 5 乡镇 8 个村老化失修小型农田水利建设、下营乡畜棚建设等 4 个项目	乐都区	2023	1835										300	400	基础设施修建	15%	2023 年 11 月下旬	乐都区 政府	魏成玉
10	海东市乐都区高店镇东门村主动蓄热土模块日光温室建设项目	新建	农业项目	新建主动蓄热土模块墙体日光温室 23 栋（总建筑面积约 34.5 亩），配套作业道路、水、电等基础设施	乐都区	2023	800										559	241	日光温室工程基础土建	60%	2023 年 9 月中旬	乐都区 政府	魏成玉
11	2019 规模化林场	续建	林业项目	造林 4 万亩	乐都区	2019-2023	2000											118	造林抚育管理，秋季验收中	90%	2023 年 10 月下旬	乐都区 政府	魏成玉
12	乐都区 2020 年封山育林项目	续建	林业项目	封山育林 11.1048 万亩	乐都区	2021-2023	1110											300	造林抚育管理阶段	80%	2023 年 12 月下旬	乐都区 政府	魏成玉

13	乐都区2020年人工造林项目	续建	林业项目	人工造林2.5万亩	乐都区	2021-2023	1250									200	造林抚育管理阶段	80%	2023年12月下旬	乐都区政府	魏成玉								
14	乐都区天然林资源保护二期工程2020年中央预算内人工造林项目	续建	林业项目	人工乔木造林8200亩	乐都区	2021-2023	710									100	造林抚育管理阶段	80%	2023年12月下旬	乐都区政府	魏成玉								
15	海东市乐都区2022年中央林业改革发展资金造林项目	新建	林业项目	乔木造林3000亩，森林质量提升30000亩，三北退化林改造10000亩，森林抚育20000亩	乐都区	2023-2024	2200							666	798	400	造林阶段	70%	2024年10月上旬	乐都区政府	魏成玉								
16	乐都区洪水镇李家壕村2022年以工代赈示范工程（2022年第三批以工代赈示范工程）	新建	林业项目	新建机井1座、铺设压力管1446m，修建支墩207座；布设主管1672m等	乐都区	2023	555	447								370	正在土建施工	50%	2023年9月上旬	乐都区政府	魏成玉								
17	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	新建	水利项目	涉及蒲台乡七村人饮补短板、下营乡茶龙村乡村建设人饮管道改造项目等10个项目	乐都区	2023	2708.13								300	1200	蒲台乡七村人饮补短板等9个项目已开工建设	15%	2023年12月下旬	乐都区政府	魏成玉								
18	乐都区黄河滩水库除险加固工程	续建	水利项目	除险加固水库一座	乐都区	2022-2023	2896							2606	289		1113	475	200	600	水库加固施工中	80%	2023年9月下旬	乐都区政府	魏成玉				
19	乐都区引胜沟防洪工程三期（仓家峡-窑庄）	续建	水利项目	治理河道长度8km，新建堤防及护岸长11.68km，顶冲段布设护脚总长6.158km退水涵管43座等	乐都区	2022-2023	2802	2522							280		1543	215		400	河道基础设施修建	60%	2024年6月下旬	乐都区政府	魏成玉				
20	乐都区李家乡、马营乡、中岭乡、芦花乡、马厂乡农村人饮提质增效工程（二期李家乡片区）	续建	水利项目	人饮管道铺设改造及输水建筑物修建等	乐都区	2022-2023	3000										3000				635	1789	200	376	人饮管道铺设	80%	2023年9月下旬	乐都区政府	魏成玉

21	湟水北干渠扶贫灌溉二期工程田间配套建设项目	续建	水利项目	新增高效节水灌溉面积 5.72 万亩	乐都区	2022-2023	22278						22278		14997	2054	100	600	田间配套水利设施正在建设	85%	2023 年 12 月下旬	乐都区 政府	魏成玉
22	乐都区李家、马营、中岭、芦花、马厂农村人饮提质增效工程（一期李家乡片区）	续建	水利项目	人饮管道铺设改造及输水建筑物修建等	乐都区	2022-2023	1900	1900							603	1152		145	人饮管道铺设中	95%	2023 年 9 月下旬	乐都区 政府	魏成玉
23	海东市乐都区 2021 年农村人饮补短板（安全隐患排查）维修改造工程	续建	水利项目	人饮工程维修改造	乐都区	2021-2023	700								286	173	100	141	对人饮设施进行维修改造	75%	2023 年 9 月下旬	乐都区 政府	魏成玉
24	湟水北干渠扶贫灌溉二期工程田间配套建设项目（乐都片区第二批）	新建	水利项目	铺设灌溉输水管道、蓄水池等配套设施	乐都区	2023-2024	15506									1496	200	2000	铺设灌溉输水管道、修建蓄水池等配套设施	10%	2024 年 9 月上旬	乐都区 政府	魏成玉
25	海东市乐都区中坝乡元干沟至大湾沟段小流域水土保持综合治理工程	新建	水利项目	新增治理面积 16.053km ² ，新修水平梯田 121.17hm ² ，营造水土保持林 1411.81hm ² ，修建谷坊 142 座。	乐都区	2023	851	704	61				86				300	551	正在土地平整、修建谷坊	50%	2023 年 9 月上旬	乐都区 政府	魏成玉
26	海东市乐都区瞿县镇洛巴沟西片区小流域水土保持综合治理工程	新建	水利项目	新增治理面积 30.83km ² ，新修水平梯田 117.48hm ² ，营造水土保持林 2691.15hm ² ，修建谷坊 170 座。	乐都区	2023	1641	1354	117				170				400	1000	正在土地平整、修建谷坊	35%	2023 年 12 月下旬	乐都区 政府	魏成玉

27	乐都区 2022年老 旧小区改 造建设项 目	新建	城乡 基础 项目施	对17个小区住宅楼更换门窗、屋面防水处理、单元门更换、更换落水管等	乐都区	2022-2023	1720		448		1272			1000	400	320	正在进行更换门窗、屋面防水的施工	70%	2023年 9月下旬	乐都区 政府	治民生
28	乐都区原青 海锻造厂 生活棚户 区改造电 梯加装工 程	新建	城乡 基础 项目施	对原青海锻造厂生活棚户区改造安置小区13栋楼加装电梯31部，并进行单元门拆除改造、电梯口加固和供电设施完善	乐都区	2022-2023	1944		1000					510	200	800	正在进行单元门拆除改造和电梯采购	35%	2023年 12月下旬	乐都区 政府	治民生
29	海东市中心 城区2019 年污水提 质增效工 程	续建	城乡 基础 项目施	新建及改造东大桥倒虹吸、土官口、王佛寺、双一村污水管网及检查井等配套设施	乐都区	2019-2023	2570			2570			1200	500	200	300	已完成土官口、王佛寺、双一村污水管网，倒虹吸项目正在顶管施工	70%	2023年 12月下旬	乐都区 政府	治民生
30	乐都区雨 润美丽城 镇建设项 目	新建	城乡 基础 项目施	镇区环境综合整治、道路及雨污管网等基础设施建设	乐都区	2022-2023	5335		4850					1300	670	1500	正在进行道路及雨污管网等基础设施建设	35%	2024年 6月下旬	乐都区 政府	治民生
31	乐都区燃 气管道等 老化更新 改造工程	新建	城乡 基础 项目施	196个老旧小区庭院燃气管道改造11.91公里、燃气立管改造76.91公里、户内燃气设施改造38940户	乐都区	2023-2024	12340			7379	4961				632	2000	排水部分已开工，燃气部分正在招标	10%	2023年 12月下旬	乐都区 政府	治民生
32	黄河流域 支流乐都 区节水改 造提升工 程	新建	城乡 基础 项目施	更换乐都区主城区漏损的供水管网约21千米，新建水质在线监测设备，液位在线监测设备	乐都区	2023-2024	2950		285	2360				1100	400	1200	正在对供水官网进行分段改造	45%	2023年 12月下旬	乐都区 政府	治民生
33	海东市乐 都区洪水 镇双二村 至蒲台乡 头庄公路 工程	续建	交通 项目	建设里程17.36km	乐都区	2022-2023	4957			4957			1356	617	839	900	正在进行道路建设	60%	2023年 11月下旬	乐都区 政府	梁荣勃

34	洪山镇河西村至中坝乡至蒲台乡头庄公路病害整治工程	续建	交通项目	建设里程 31.483km	乐都区	2022-2023	3827						3827					1324	1159	1000	正在进行道路建设	60%	2023年11月下旬	乐都区政府	梁荣勃	
35	海东市乐都区水磨湾村至峰堆乡公路工程	新建	交通项目	建设里程 21.774km	乐都区	2022-2024	5396						5396						2150	709	1000	正在进行道路建设	45%	2023年11月下旬	乐都区政府	梁荣勃
36	海东市乐都区瞿县镇至峰堆乡道路改建拓宽工程	续建	交通项目	建设里程 17.3977km	乐都区	2022-2023	2707						2707					1209	384	554	560	正在进行道路建设	80%	2023年10月上旬	乐都区政府	梁荣勃
37	乐都区中坝乡中坝庄村至民和县峡门镇甘池村路面整治工程	续建	交通项目	建设里程 4.83km	乐都区	2022-2023	737					737						484	100		166	项目已完工，待验收	90%	2023年9月中旬	乐都区政府	梁荣勃
38	鲁班亭至大峡公路病害整治	续建	交通项目	建设里程 27km	乐都区	2022-2023	7690					7690						7143	25	193	329	正在进行道路建设	70%	2023年10月上旬	乐都区政府	梁荣勃
39	乐都区刘（家村）至上（新庄村）线公路工程	新建	交通项目	建设里程 17.617km	乐都区	2023	3375						3375						998	1127	1250	正在进行道路建设	30%	2023年10月上旬	乐都区政府	梁荣勃
40	乐都区瞿县寺博物馆及游客服务中心展陈及装修项目	续建	文化旅游项目	展陈及装修总面积 4050 m ² ；包括专业灯光购置设施、多媒体系统工程含多媒体影像艺术、舞美影视虚拟互动体验厅等工程	乐都区	2021-2023	2700						2700					1397	300		50	暂缓施工，正在补办施工许可证	60%	2023年12月下旬	乐都区政府	王青冲
41	乐都区第七幼儿园建设项目	续建	教育项目	建设校舍面积 4455 m ² 及附属设施	乐都区	2022-2023	1636						1333	303				426	500	300	410	教学楼主体施工	70%	2023年10月上旬	乐都区政府	张忠良
42	海东市凤山中学建设项目（二期）	续建	教育项目	建设校舍面积 15574 m ² 及附属设施	乐都区	2022-2023	10750					4968		1241				2167	1757	629	800	教学楼主体施工	90%	2024年12月上旬	乐都区政府	张忠良

43	乐都区瞿县镇磨台小学建设项目	续建	教育项目	建设校舍面积3260 m ²	乐都区	2022-2023	980	784				196		239	564	100	77	教学楼装饰	92%	2023年9月上旬	乐都区政府	张忠良	
44	海东市第三中学扩建项目	续建	教育项目	建设教学辅助用房及生活用房12000 m ² 、室外运动场地16600 m ²	乐都区	2022-2023	4430		3544			886		1378	1030	300	900	装饰施工阶段	75%	2023年12月下旬	市教育局	张忠良	
45	海东市特殊教育学校建设项目	续建	教育项目	建设校舍12000 m ²	乐都区	2021-2023	5359		3171			2188		3856	347	60	500	校舍工程已完工，正在准备实施附属工程	80%	2023年12月下旬	市教育局	张忠良	
46	海东市第四中学扩建项目	续建	教育项目	扩建综合楼、男生公寓、食堂餐厅等18607 m ² ，建设300田径运动场及室外管网、附属设施、校园景观等	乐都区	2019-2023	10633	2660	2400			5573		6745	131	200	800	校舍工程已完工，正在实施附属工程	85%	2024年7月上旬	市教育局	张忠良	
47	海东市第三中学校园环境改造提升工程(二期)	续建	教育项目	市第三中学校园管网、道路、铺装、景观设施等	乐都区	2022-2023	4116	846		655		2615		2153	345		800	校内管网等配套设施正在实施	85%	2023年12月下旬	市教育局	张忠良	
48	乐都区高店镇卫生院迁建项目	续建	卫生项目	门急诊、医技、住院、中医馆、发热门诊、预防接种门诊等业务用房，医气、采暖等附属用房和室外配套设施，配备医疗设备142台件。	乐都区	2022-2023	2650					2650		929	850	200	400	主体框架已封顶，正在砌体施工阶段	80%	2023年10月下旬	乐都区政府	张忠良	
49	海东市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目	新建	卫生项目	总建筑面积5000 m ² ，购置设备110台件	乐都区	2022-2023	5000				5000			2002	1466	1532		实验室内部装修，设备采购	80%	2023年9月中旬	市卫生健康委	张忠良	
50	青海省海东市乐都区疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目	续建	卫生项目	建筑面积2450平方米，购置设备42台件等	乐都区	2021-2023	1250	1000				250		832	338	50	30		已完工，待验收	95%	2023年8月上旬	乐都区政府	张忠良

51	平安区 2022年洪 水泉等3乡 镇12村高 标准农田建 设项目	续 建	农业 项目	建设高标准农 田9500亩	平安区	2022-2023	1474	1474									1241	100	100	收尾工程及 第三方面积 复核	100 %	2023年 7月下旬	平安区 政府	魏成玉	
52	海东市平安 区(沙沟) 2022年油 菜优势特色 产业集群 (青海芳谱 精炼油)建 设项目	新 建	农业 项目	建设绿色有机 油菜基地,购置 检测设备,以及 基础设施提升 及新工艺提升	平安区	2023	601					500	101				433	80	513	车间、锅炉 房正在施工	71%	2023年 10月中旬	平安区 政府	魏成玉	
53	平安区 2022年制 种大县建设 项目	新 建	农业 项目	包括科研基地 建设、生产基地 建设、加工基地 建设、信息化平 台建设、培训宣 传	平安区	2023	1000										384	400	1000	工程建设类 完成70%, 仪器设备采 购完成90%	70%	2023年 10月上旬	平安区 政府	魏成玉	
54	海东市平安 区2022年 油菜优势特 色产业集群 (青海江河 源)建设项 目	新 建	农业 项目	建设绿色有机 油菜基地,购置 检测设备,以及 基础设施提升 及新工艺提升	平安区	2022-2023	1401					500	901				597		597	设备正在安 装调试	50%	2023年 10月下旬	平安区 政府	魏成玉	
55	平安区沙沟 乡树儿湾村 日光温室大 棚建设项目 (二期)	新 建	农业 项目	在沙沟乡树儿 湾村新建10栋 日光温室大棚	平安区	2023	500					500						150	450	基础施工	10%	2023年 12月上旬	平安区 政府	魏成玉	
56	平安区富硒 牦牛产业园 项目	续 建	农业 项目	建设牦牛高效 养殖基地1处, 主要包括高效 养殖区、饲料加 工区、粪污处理 区、生活管理 区,占地1200 亩	平安区	2020-2023	15000					15000					12678	290	400	1640	水毁道路、 水渠、牛棚 治理。	86%	2023年 12月上旬	平安区 政府	魏成玉

57	平安区三合镇三合村乡村振兴富硒农副产品加工基地建设	新建	农业项目	新建新建 2 座厂房、1座仓库, 及室外附属配套设施等	平安区	2023	4206					4206			1502	200	2811	加工车间施工	36%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉
58	平安区沙沟乡沙沟村特色农畜产业电商综合服务中心建设	续建	农业项目	建筑面积 1130 平方米, 并配套建设院内硬化、院内绿化、围墙、室外污水管网等附属设施	平安区	2022-2023	700					700		118	183	50	433	一二层屋内浇筑垫层、安装窗户及屋内安装	76%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉
59	平安区沙沟乡桑昂村牛羊养殖场建设	续建	农业项目	新建牛羊舍 6 座 6836.35 平方米, 及相关配套设施	平安区	2022-2023	1318					1318		857	150	97	380	地坪总体进度完成 95%; 室内水电安装完成 60%; 1 号牛舍钢结构防火涂料完成 60%	78%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉
60	平安区古城乡牦牛产业园建设	续建	农业项目	修建高标准养殖圈舍及配套设施等	平安区	2022-2023	1686					1686		1071	150	121	507	钢结构施工	75%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉
61	平安街道白家村乡村试点建设	新建	农业项目	主要建设室外垂钓、室内垂钓园、儿童娱乐场所、停车场、室外工程、公共卫生间及配套设施	平安区	2023	976					976			590	110	917	停车场施工	60%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉
62	平安区沙沟乡树尔湾村采矿历史遗留矿山生态修复	续建	生态和环境保护项目	综合治理面积 677.1 亩	平安区	2022-2023	1870					1870		512	683	520	1870	项目已完工, 待验收	100%	2023 年 7 月下旬	平安区政府	魏成玉
63	平安区响河峡水库工程	续建	水利项目	新建水库, 总库容 23.98 万立方米	平安区	2022-2024	6645	2600			4045			1173	81		564	引水建筑物施工	20%	2024 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉
64	平安区小南川河防洪工程	续建	水利项目	治理河段全长 6 千米	平安区	2022-2023	2080	1500	373			207		1029	225	195	1051	防洪堤施工	50%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	魏成玉

65	平安区祁家川（四期）防洪工程	续建	水利项目	治理河道长度15km，防洪堤26.72km，河道疏浚15km	平安区	2021-2022	5645		4516			1129		4162	190		284	项目已完工	100%	2023年7月中旬	平安区政府	魏成玉
66	海东城乡供水安全与保障工程	续建	水利项目	新建三合镇水厂、文祖口水厂以及法台水厂共3座水厂，配套建设高位水池1座，铺设输水管道56.37公里	平安区	2021-2023	10076					10076		5076	2550	300	3850	管网施工	65%	2023年12月下旬	平安区政府	魏成玉
67	湟水河河道治理工程平安段	续建	水利项目	新建堤防15.962千米，防汛道路13.034千米，浅滩清理103033立方米	平安区	2021-2023	14072					14072		6595	2638	200	3950	防洪堤施工	65%	2023年12月下旬	平安区政府	魏成玉
68	平安区供水保障工程	新建	水利项目	三合镇瓦窑台村、骆驼堡村、古城乡总门村、沙沟乡石沟沿村更换村内人饮管道，修建各类阀门井，安装智能水表，拆除恢复砼路面	平安区	2023	1338					1338			220	441	1338	人饮管道施工	70%	2023年12月下旬	平安区政府	魏成玉
69	平安区白沈沟防洪工程（五期）	新建	水利项目	治理长度5.5km	平安区	2023	2085				2085				57	1143	施工单位正在施工	5%	2024年7月上旬	平安区政府	魏成玉	
70	平安区法台水库除险加固项目	新建	水利项目	法台水库除险加固	平安区	2023	2056				2056					1117	施工单位正在施工	3%	2024年7月上旬	平安区政府	魏成玉	
71	平安区干沟水库除险加固项目	新建	水利项目	干沟水库除险加固	平安区	2023	2465				2465				110	1533	河道清淤	10%	2024年7月上旬	平安区政府	魏成玉	
72	平安区古城巷提升改造项目	续建	城乡基础设施项目	新建围墙、沥青车行道、人行道、停车场、入口广场宣传墙	平安区	2022-2023	998				998		450	440		440	已完工，正在进行收尾工作	89%	2023年12月下旬	平安区政府	治民生	

73	平安区巴藏沟流域16村农村燃气工程	续建	城乡基础设施项目	改造2007户农村燃气管道22.56公里、低压管线55.62公里	平安区	2022-2023	6135					6135		2120	1100	200	1217	正在进行上庄、上马家村内支管网架设工作	52%	2023年12月下旬	平安区政府	治民生
74	2022年平安区海东医院家属院等14个城镇老旧小区基础设施配套及本体改造建设项目	新建	城乡基础设施项目	改造地质九队家属院、海东工商银行家属院等10个老旧小区室外配套基础设施	平安区	2022-2023	4735					4735			810		827	由于项目调整现处于缓建状态	17%	2023年12月下旬	平安区政府	治民生
75	平安区2022年内涝防治项目	新建	城乡基础设施项目	改造平安大道、古驿大道雨水管网1630米及配套附属设施	平安区	2022-2023	1382	567				815			845	200	1045	平安路至湟中路段已完成管网更新工作，正在进行路面恢复工作，有序施工	61%	2023年10月上旬	平安区政府	治民生
76	平安区县委家属院等6个老旧小区提升改造建设项目	新建	城乡基础设施项目	提升改造室外场地硬化、休闲设施、庭院灯等，锅炉房改造为活动室、门卫室和配电室改造及新建成品膜结构健身驿站、室外给排水管网、化粪池等附属设施	平安区	2022-2023	1662					1662			340	200	540	正在进行休闲设施安装及粉刷等工作	20%	2023年12月下旬	平安区政府	治民生
77	平安区公路总段等16个老旧小区提升改造建设项目	新建	城乡基础设施项目	改造16个老旧小区室外配套基础设施	平安区	2023-2024	674					674			540		557	正在进行休闲设施、娱乐设施安装及粉刷等工作	80%	2023年12月下旬	平安区政府	治民生

78	平安区沙沟乡树儿湾村窑洞、尕庄四社农村污水管网工程建设项目	新建	城乡基础设施项目	本项目主要建设村庄污水管网 DN300 双壁波纹管 8.5km, 出户管 DN160UPVC 管 2.84km, 出户井及污水检查井 283 座, 1 立方化粪池 142 座, 惠及树儿湾村窑洞 97 户、尕庄 45 户四社, 共计 142 户居住户	平安区	2023	1093								100	117	正在进行水泥路面破除工作, 正常有序开挖施工	10%	2023 年 12 月下旬	平安区政府	治民生
79	平安区古城乡石碑、扎门农村天然气管网工程建设项目	新建	城乡基础设施项目	建设中压燃气管线 8847 米及调压箱等配套设施	平安区	2023	690							120	200	210	正在进行石碑村入户低压支管网架设	17%	2023 年 12 月下旬	平安区政府	治民生
80	平安区东庄至上郭尔公路路面整治工程	新建	交通项目	整治路面长度 18.729 公里	平安区	2022-2023	2244	1873						111	200	1176	路缘石铺筑, 界碑安装、管涵施工, 天然气管道埋设病害部分路段返工处理	10%	2023 年 12 月下旬	平安区政府	梁荣勃
81	海东富硒产业园康晒湟水河大桥	新建	交通项目	建设长度 503.676 米, 其中桥梁全长 117.08 米, 桥梁宽度 30.0 米, 跨径组合为 30m+50m+30m	平安区	2022-2023	3184	2745						1040	200	2153	第三片 50mT 梁浇筑、0 号台盖梁浇筑, 1 号台盖梁支架拆除, 运梁便道用地手续办理中	41%	2023 年 12 月下旬	平安区政府	梁荣勃
82	平安区水毁道路修复工程	新建	交通项目	黎明至处处尔沟公路、王家庄至西上庄公路等水毁道路路基回填夯实, 修复砼路面, 完善波形护栏防护设施、边沟治理、桥梁锥坡加固等	平安区	2022-2023	500							186	270	500	桥梁修建, 新建涵洞	80%	2023 年 8 月上旬	平安区政府	梁荣勃

83	平安区平安驿特色小镇民俗文化展示中心项目	续建	文化旅游项目	总建筑面积4000平方米，包括非遗民俗展示馆、多功能厅、钟楼等	平安区	2021-2024	3500		3500						2792	147	220	504	钟楼已经上顶，正在做内部装修	90%	2023年8月上旬	平安区政府	王青沛
84	平安区第四幼儿园建设项目	续建	教育项目	教学及辅助用房6000m ²	平安区	2021-2022	2667					2667			2482	148	6	185	项目已完工	100%	2023年4月中旬	平安区政府	张忠良
85	平安区和顺路小学建设项目	续建	教育项目	教学及辅助用房共计13797m ² ，建设运动场及配套附属设施等	平安区	2021-2022	5245		5245						4971	130	43	226	项目已完工	100%	2023年7月上旬	平安区政府	张忠良
86	平安区和顺路小学体育活动室项目	续建	教育项目	总建筑面积2000m ²	平安区	2021-2022	560	560							488	86	-14		项目已完工	100%	2023年7月上旬	平安区政府	张忠良
87	河湟新区九年一贯制学校建设项目	续建	教育项目	总建筑面积31507m ² 及运动场等室外配套设施	平安区	2021-2022	11999					11999			11259		70	700	室内外装修及运动场施工	94%	2023年12月下旬	平安区政府	张忠良
88	平安区高铁新区学校运动场建设项目	续建	教育项目	建设运动场一座13819.2平方米及附属设施	平安区	2022-2023	750	750							236	302	176	514	运动场面层铺装	90%	2023年7月下旬	平安区政府	张忠良
89	平安区薄弱学校改善与能力提升改造建设项目	续建	教育项目	购置学校各类设备	平安区	2022-2023	1372		1372						840	354	125	532	设备购置	90%	2023年8月中旬	平安区政府	张忠良
90	海东市第二中学扩建项目	续建	教育项目	新建教学辅助用房、生活用房12000平方米	平安区	2022-2023	3600		2880			720			1415	875	200	2000	室内外装饰装修	70%	2023年10月中旬	平安区政府	张忠良
91	平安区第一小学建设项目	续建	教育项目	建设教学用房4460平方米	平安区	2022-2023	1250	1250							1004	101	148	246	室内外装饰装修	90%	2023年8月上旬	平安区政府	张忠良
92	平安区平安镇东营小学建设项目	续建	教育项目	建设教学用房4165平方米	平安区	2022-2023	1250	1250							366	226	313	800	主体施工	50%	2023年12月下旬	平安区政府	张忠良
93	平安区第五幼儿园建设项目	续建	教育项目	建设教学用房4003平方米、室外活动场地1440平方米	平安区	2022-2023	1646					1646			545	466	304	900	主体施工	61%	2023年12月下旬	平安区政府	张忠良

94	青海省社会福利院	新建	民政项目	改建老年人用房 8000 平方米、新增床位 300 张	平安区	2022-2023	1025	1025							743		1000	设备安装调试	73%	2023 年 9 月中旬	市民政局	王青沛
95	平安区社会福利中心能力提升改造项目	新建	民政项目	改造消防设施, 安装室内外相关设备	平安区	2023	520	520							124	142	450	目前项目消防水池已完工, 正在进行室内外装饰装修、锅炉房及化粪池施工	50%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	王青沛
96	平安区老年活动中心和社区组织服务中心	续建	民政项目	新建 5000 m ² 服务用房及配套设施	平安区	2021-2022	1750		1750					1211	154	350	主体已完工, 正在进行室内装饰装修	78%	2023 年 12 月上旬	平安区政府	王青沛	
97	平安区中医医院住院医技楼建设项目	续建	卫生项目	总建筑面积为 15600 平方米	平安区	2020-2023	6250	5000					1250	4961	342	1289	室内外装修及配套设施	90%	2023 年 8 月中旬	平安区政府	张忠良	
98	平安区中医医院住院医技楼配套附属设施项目	续建	卫生项目	安装电梯、安防监控系统, 配套建设相关附属设施	平安区	2020-2023	1800						1800	1626		68	174	设备安装	95%	2023 年 8 月上旬	平安区政府	张忠良
99	海东市人民医院提档升级工程建设项目	续建	卫生项目	建筑面积 49850 m ²	平安区	2019-2023	25000						25000	25150	1047	1316	2363	项目已完工	100%	2023 年 7 月上旬	平安区政府	张忠良
100	海东市第一人民医院提档升级设备采购及信息化建设项目	新建	卫生项目	建设医院信息化系统, 购置 3.0T 磁共振成像系统	平安区	2023-2024	15140						15140		2669		10000	购置设备	40%	2023 年 10 月中旬	平安区政府	张忠良
101	平安区 2022 年农村生活污水治理工程	新建	生态和环境保护项目	新建污水管网 1600 米、用户污水处理设施 50 座、化粪池 7 座、检查井 248 座	平安区	2022-2023	898		898						258	277	898	管网铺设	60%	2023 年 12 月下旬	平安区政府	张忠良
102	海东市区域点面平衡环境空气质量精准治理项目	新建	生态和环境保护项目	建设 16 套高原道路卫士、2 套高原雾森系统等	平安区	2022-2023	580		580						371	179	580	正在组织验收	100%	2023 年 7 月上旬	市生态环境局	张忠良

103	海东市生态环境局大气颗粒物及臭氧前体物多组分移动在线同监管系统建设项目	新建	生态和环境保护项目	在线监测空气中 VOCs 组分、颗粒物组分、大气常规六因子等	平安区	2022-2023	968		968						376	968	正在组织验收	100%	2023年7月上旬	市生态环境局	张忠良	
104	西宁曹家堡机场三期扩建工程供油工程	续建	其他项目	修建供油管道等	平安区	2022-2023	41735				41735		8147	779	494	1496	修建供油管道等	20%	2024年12月下旬	西部机场集团	冶民生	
105	民和县疾病预防控制中心现代化疾病预防控制中心体系建设项目	新建	卫生项目	建筑面积 3000 平方米，主要建设 P2 等实验业务用房，购置设备 20 台件等	民和县	2022-2023	1250	1000	250					510	150	300	正在三、四楼实验室装修和配电设备采购	60%	2023年8月下旬	民和县政府	张忠良	
106	民和县老年养护院	新建	民政项目	总建筑面积 12750 平方米，建设床位 300 张	民和县	2023-2024	4500	3600				900		1910	300	1000	综合楼一、二层墙体砌筑完成 80%，三层砌筑完成 30%	50%	2024年6月下旬	民和县政府	王青沛	
107	民和县古鄯镇药水泉景区核心区建设项目	新建	文化旅游项目	新建 土墙、挡墙墙面贴文化石、原有墙面贴文化石、更换铁艺围栏、药水泉保护塔、木质凉亭、长廊等	民和县	2022-2023	550					550		425	125		正在大门维修、厕所改造、浆砌石、长廊等施工	90%	2023年9月下旬	民和县政府	王青沛	
108	义务教育薄弱环节改善与能力提升柴沟学校、北山中心 2 所	续建	教育项目	北山中心教学用房 6262 m ² ，柴沟学校教学用房 1500 m ²	民和县	2022-2023	2329		1863			466		841	821	100	300	主体已完工，正进行外墙保温涂料及室内装饰装潢	80%	2023年10月下旬	民和县政府	张忠良
109	师范北路幼儿园	续建	教育项目	园舍 4455 m ² ，室外活动场地 1440 m ²	民和县	2022-2023	1409		1127			282		425	535	220	150	工程主体已完工，正进行外墙保温涂料及室内装饰装潢	80%	2023年10月下旬	民和县政府	张忠良

110	大庄乡东山、韩家岭2所幼儿园“因素法”项目	新建	教育项目	韩家岭建设校舍 750.00 平方米，建设室外活动场地 608.00 平方米，玩教具 15.00 万元，附属设施 29.60 万元等	民和县	2023	600	480							120			373	80	147	主体已完工，正在进行外墙保温涂料及室内装饰装潢	77%	2023年9月下旬	民和县政府	张忠良	
111	甘沟乡中心学校等5所强国推进工程	新建	教育项目	甘沟中心总建筑面积 3150 平方米，西沟中心 1600 平方米，大庄中心 1890 平方米，官亭中学总 2520 平方米，朵卜学校 630 平方米	民和县	2022-2023	3057	2446							611			1488	450	700	主体已完工，正在进行外墙保温涂料及室内装饰装潢	74%	2023年10月下旬	民和县政府	张忠良	
112	2022年高标准农田建设项目	续建	农业项目	在巴州镇、李二堡镇、西沟乡、古鄯镇、川口镇、官亭镇、转导乡、前河乡和马营镇新建高标准农田 3 万亩	民和县	2022-2023	4514	4514										1484	2340	300	200	已完成高标准农田建设面积2.95万亩	95%	2023年12月下旬	民和县政府	魏成玉
113	民和县人居环境整治项目	续建	生态和环境保护项目	新建 45 座 10m ³ 垃圾压缩中转站、有机垃圾处理站 1 座，配置 1 座智能垃圾无害化处理设备等	民和县	2022-2023	3000	3000										798	1937	165	100	已购置垃圾清运车 13 辆，1 辆 5m ³ 电动挂桶餐厨垃圾车	80%	2023年12月下旬	民和县政府	魏成玉
114	2022年民和县旧棚提升改造项目	新建	农业项目	果蔬基地旧棚改造 500 栋，包括墙体、屋面维修，采购安装保温、卷帘设施等	民和县	2023	600												518	50	32	已完成基地旧棚改造，正在安装保温被、卷帘设施等	70%	2023年11月下旬	民和县政府	魏成玉
115	民和县2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目	新建	农业项目	扶持 32 个村发展壮大村集体经济。每个村扶持 50 万元	民和县	2023	1600	1600												700	400	李二堡、甘沟、中川等 6 个乡镇子项目已开工建设	45%	2023年11月下旬	民和县政府	魏成玉

116	民和县种子仓储设施建设项目	新建	农业项目	新建种子库房8、管理用房(、临时农机库、门卫1、种子晒场,硬化场地;新建种子晒场,配套围墙等附属设施等	民和县	2023	555	455							140	300	仓库和管理用房地基验槽已完成,基础已完成	30%	2023年10月下旬	民和县政府	魏成玉	
117	民小公路(野狐沟至下川口)段中间绿化带建设项目+民和县川垣六路(富民路)行道树栽植工程建设项目(捆绑)	新建	林业项目	民小公路(野狐沟至下川口)段中间绿化带。换填种植土,余方弃置。川垣六路绿化,双侧行道树池种植乔、国槐、旱柳等	民和县	2023-2023	694								300	200	正在进行绿化栽植	40%	2023年8月下旬	民和县政府	魏成玉	
118	民和县积石峡中型灌区续建配套与节水改造工程	新建	水利项目	灌区渠道维修、渡槽改造、倒虹吸改造、水闸改造、流量监测、自动化控制系统等	民和县	2023-2024	2784	1868	534						800	900	已完成改造倒虹吸1座、渠道1.2km	30%	2023年12月下旬	民和县政府	魏成玉	
119	民和县转导乡等三乡镇水土保持工程	新建	水利项目	新增治理面积8km ² 。营造水土保持林81.28hm ² 、封禁治理624.28hm ² 、新建谷坊12座;新修水平梯田19hm ²	民和县	2023-2024	576	351	30						381	100	95	土建工程已完成,剩余工程为秋季造林	90%	2023年11月下旬	民和县政府	魏成玉
120	民和县2023年乡村振兴灌溉工程维修改造项目	新建	水利项目	新建电灌站1座、维修电灌站2座;维修改造西干渠渠道及北干渠倒虹吸	民和县	2023-2023	732	684							360	372	已完成电灌站1座、维修改造西干渠3km	50%	2023年12月下旬	民和县政府	魏成玉	

121	民和县 2023年乡村振兴饮水安全改造提升工程	新建	水利项目	更换PE管218095m、钢管2655m、集中式水表井109座、蓄水池7座、改造阀门井96座、泉室1座、入户井1287座	民和县	2023-2023	1872	1759							500	500	已完成更换PE管30km、集中式水表井50座、蓄水池2座、入户井120座	50%	2023年12月下旬	民和县政府	魏成玉
122	“雪亮工程”视频监控补点	续建	其他项目	304路前端设备、原有平台接入能力扩容及后端存储扩容	民和县	2022-2023	900				900		559	200		100	项目准备验收，待验收完后支付剩余资金	95%	2023年12月下旬	民和县政府	冶民生
123	国网青海检修公司民和运维分部生产倒班用房项目	续建	能源项目	新建生产综合用房一栋，框架结构，总建筑面积5963 m ² ，地上主体6层	民和县	2023	2999				2999		1300	700		300	基础建设已完成，准备主体施工	40%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃
124	民和县马营商业步行街	新建	商贸物流项目	总建筑面积10981.09 m ² ，其中新建1-5#商铺建筑面积10915.89 m ² ，卫生间建筑面积65.2 m ²	民和县	2023-2024	5144				5144					1500	1、2、3#楼已完成封顶，4、5#楼已完成地面一层	35%	2023年11月下旬	民和县政府	梁荣勃
125	民和县官亭镇河沿村灌溉渠道及甘沟乡团结村1社崩塌灾害应急治理工程	新建	生态和环境保护项目	新建综合服务中心、长廊、旗台、道牙石，路灯、绿化。新建斗渠、农渠、渠系建筑物，改造渡槽。挡土墙、绿化、墙前截排水沟工程	民和县	2022-2024	780	780							420	360	正在进行斗渠、农渠施工	60%	2023年10月下旬	民和县政府	魏成玉
126	峡门镇美丽城镇街道人行道与排水改造	续建	城乡基础设施项目	为人行道铺装，路缘石更换，新增绿化、路缘石。新建路缘石、污水管道、污水检查井、雨水管道、雨水管道等辅助设施	民和县	2022-2023	880	800				80	458	400		22	已完成人行道铺装、路缘石更换、新建雨污水管道，绿化及亮化相关附属设施正在施工中	80%	2023年11月下旬	民和县政府	冶民生

127	峡门镇美丽城镇镇区主街道人行道外立面整治	续建	城乡基础设施项目	外立面整治工程涉及峡门镇主街道及建筑,新增屋面保温及防水层,更换门、窗,新增GRC窗套,外立面保温粉刷,一层一体化板等	民和县	2022-2023	2970	2700				270		1222	1100	300	348	已完成屋面保温及防水层、更换门窗,外墙保温粉刷、新增一层一体化板正在施工中	80%	2023年11月下旬	民和县政府	治民生
128	民和县老国税局家属院等13个老旧小区南大街区外配套基础设施改造项目	新建	城乡基础设施项目	改造道路及人行道3.8公里,给排水管网8公里	民和县	2023	3950	3160				790			2665	600	685	南大街东侧污水、给排水管网、铺装全部完成,进行修补作业	80%	2023年11月下旬	民和县政府	治民生
129	民和县瓜果蔬菜家属院等6个老旧小区北大街区外配套基础设施改造项目	新建	城乡基础设施项目	改造道路及人行道2公里,给排水管网6公里	民和县	2023	2000	1600				400			1538	400	62	已完成地下雨水、污水、自来水管网埋设,剩余路灯正在安装,道路垃圾箱摆放等工程	80%	2023年11月下旬	民和县政府	治民生
130	民和县城镇燃气及排水管道更新改造工程	新建	城乡基础设施项目	16个老旧小区1213户户内燃气设施进行更新改造,并改造市政道路雨水管网3.8公里及相关配套设施	民和县	2023	1219	719				500			500	300	419	已完成燃气报警器、燃气自闭阀、燃气表户内软管	60%	2023年11月下旬	民和县政府	治民生
131	民和县城(川口镇)生活垃圾填埋场封场工程	新建	城乡基础设施项目	垃圾堆体整形、封场覆盖与防渗、渗滤液处理工、填埋气体导排与处理、雨洪水导排、绿化与植被恢复工程及封场道路工程等	民和县	2023	1407					1407			970	300	137	沼气井已全部完成,土石方已回填6万方	80%	2023年11月下旬	民和县政府	治民生

132	民和县阳光商厦家属院等 11 个老旧小区西大街区外配套基础设施改造项目	新建	城乡基础设施项目	改造道路及人行道 2 公里，给排水管网 4 公里	民和县	2023	2050	1640								410			1350	500	200	人行道铺装目前完成 60%，道路两旁路灯正在安装	80%	2023 年 11 月下旬	民和县政府	治民生	
133	民和县峡门镇污水处理站及支管网建设项目	新建	城乡基础设施项目	新建污水处理站 1 座，污水处理规模为 350m ³ /d，并配套建设污水管网、污水检查井等相关附属设施	民和县	2023	1199										109			700	100	399	已完成污水管网、污水检查井、污水处理站管理用房、水处理车间，正在安装设备	70%	2023 年 11 月下旬	民和县政府	治民生
134	电子商务进农村综合示范二次支持项目	新建	商贸物流项目	完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流建设体系、推动商贸流通企业转型升级、培育农村电商创业带头人	民和县	2023	1500	1500												296	4	200	已完成设备购置	20%	2023 年 12 月下旬	民和县政府	梁荣勃
135	民和县马营镇等 7 个乡镇 16 个行政村乡村振兴农村道路补齐短板项目	新建	交通项目	路线全长 14.747km	民和县	2023	1429														450	300	正在马营等 7 个项目开展道路修建工程	35%	2023 年 9 月下旬	民和县政府	梁荣勃
136	省道 203 线川口镇至杨家店公路（峡门镇至杨家店段）工程	新建	交通项目	路线全长 19.186369km	民和县	2023	3810													800	300	1000	已完成路面 7.2km	30%	2023 年 11 月下旬	民和县政府	梁荣勃
137	满坪镇至前河乡公路	续建	交通项目	路线全长 3.095km	民和县	2022-2023	614	614									473				40	100	已完成路面 0.4km	70%	2023 年 7 月下旬	民和县政府	梁荣勃

138	互助县 2021年哈拉直沟乡魏家堡村、南门峡镇磨尔沟村省级乡村振兴示范建设项目	续建	农业项目	主要建设有机中藏药材种植加工车间、德州黑驴养殖、繁育基地	互助县	2021-2023	1300	1300						1121	108		71	工程已接近收尾，准备验收	90%	2023年7月下旬	互助县政府	魏成玉
139	2021年现代种植业提升工程八眉猪资源场建设项目	续建	农业项目	主要对互助县八眉猪原种繁育场提升改造	互助县	2021-2023	1112	1000				112		512	381		219	工程进入收尾阶段，待验收	98%	2023年8月下旬	互助县政府	魏成玉
140	湟水北干渠扶贫灌溉二期工程田间配套建设项目	续建	农业项目	项目建设总规模2.81万亩，农田及林地配套灌溉官网2.81万亩	互助县	2021-2023	9743	9743						8983	746		14	工程进入收尾阶段	97%	2023年8月下旬	互助县政府	魏成玉
141	2021年互助县制种大县杂交油菜良种繁育基地建设项目	续建	农业项目	新建种子库房1200平方米、维修库房1400平方米；检验检测中心1500平方米制种示范基地	互助县	2022-2023	1000	1000						289	189		522	工程进入收尾阶段	90%	2023年8月下旬	互助县政府	魏成玉
142	2021年动物防疫体系乡镇畜牧兽医站建设项目	续建	农业项目	在各乡镇建设畜牧兽医站	互助县	2022-2023	1040	1040						627	267		146	正在进行项目验收工作	90%	2023年8月下旬	互助县政府	魏成玉
143	2022年互助县万亩菜薹供港蔬菜生产基地建设项目	续建	农业项目	建设0.5万亩菜薹集中种植基地 主要为0.5万亩菜薹基地配套喷灌设施，新建保鲜库4座	互助县	2022-2023	1600					1600		1427			173	工程主体已完成，正在安装调试设备，待验收	95%	2023年7月下旬	互助县政府	魏成玉
144	2022年畜禽遗传资源保护场改造提升项目	新建	农业项目	新建鸡舍两层钢结构721.28平方米、高2米的护坡长400米及附属设备购置	互助县	2023-2024	500	500							169		200	已完工，待验收	95%	2023年8月中旬	互助县政府	魏成玉

145	2022年青海省油菜优势特色产业集群建设油菜特色制繁种项目	新建	农业项目	包括土建工程、设备耗材购置、建设杂交油菜标准化制种基地	互助县	2022-2023	2019	1000									设备购置已完成，土建工程预计8月份完成	50%	2023年8月下旬	互助县政府	魏成玉					
146	2022年中央林业改革发展资金人工乔木造林项目	新建	林业项目	人工乔木造林15000亩	互助县	2022-2023	3000	3000									已完成50%造林任务	50%	2023年9月下旬	互助县政府	魏成玉					
147	互助县2022年第二批林业改革发展资金城乡绿化乔木造林项目	新建	林业项目	建设总规模为人工造林10000亩	互助县	2023	2000	2000									已完成30%造林任务	30%	2023年9月下旬	互助县政府	魏成玉					
148	柏木峡水库项目	续建	水利项目	设计总库容236.5万m³，最大坝高65.5m，坝顶长140.65m	互助县	2019-2023	13053	9137		2400				11537	233		坝体已完成，准备坝面硬化	88%	2024年9月中旬	互助县政府	魏成玉					
149	湟水北干渠灌溉二期工程田间配套（互助片区1.89万亩）项目	续建	水利项目	计划建成节水灌溉面积1.89万亩，其中农田灌溉面积0.95万亩，林草地灌溉面积0.94万亩	互助县	2022-2023	12879							12879		753	5199	2000	2000	3座隧洞全部贯通，目前正在进行衬砌工作	75%	2023年9月下旬	互助县政府	魏成玉		
150	塘川流域农村饮水水源能力提升工程	新建	水利项目	新建输水干管4901m，100m³减压池1座，阀门井5座等	互助县	2023	740	635									105		536	154	已完成输水干管4217米	84%	2023年10月中旬	互助县政府	魏成玉	
151	柏木峡河（魏家滩村-黑庄村段）防洪工程	新建	水利项目	河道治理总长度9.00km，防护总长度17.275km	互助县	2023-2024	3436	2749	275								412		1800	960	400	已完成防护基础网箱15.255km	45%	2023年12月下旬	互助县政府	魏成玉
152	互助县塘川镇汪家渠维修改造项目	新建	水利项目	新建引水枢纽1座，改造干渠1条长11.314km	互助县	2023	831	700									131		160	281	300	已完成渠道浇筑3.15km、桥梁3座	23%	2023年12月下旬	互助县政府	魏成玉

153	互助县红崖村人畜饮水巩固提升项目	新建	水利项目	建设给水管网11.2公里、蓄水池7座及相关附属配套设施	互助县	2022-2023	750	450						300			194	171	300	已完成入户井396座，管道铺设8792米	26%	2023年11月中旬	互助县政府	魏成玉
154	互助县红崖村双树西渠水毁修复工程	新建	水利项目	建设取水口、暗渠、渡槽、排架3.2公里及相关附属配套设施	互助县	2022-2023	1661		725					936			324	400	500	已完成滑坡体清运118m³，新建渠道648m，修建挡墙70m	24%	2023年11月下旬	互助县政府	魏成玉
155	互助县五峰镇五峰大道道路、经二路道路扩建及五峰停车场建设项目	续建	城乡基础设施项目	改造镇域内道路0.97公里，经二路道路改扩建长454.695米	互助县	2021-2023	2567		2310					257		2097	271		199	已完成道路建设，准备建设停车场	82%	2023年12月下旬	互助县政府	冶民生
156	互助县佑宁文化体育中心公园建设项目	续建	城乡基础设施项目	包括场地处理，园区内场地竖向处理20000m²，场地铺装，构建筑物及园林小品	互助县	2022-2023	3962			3962						370	2135	405	1057	已完成公园内铺装等设施，正在进行环卫、休闲娱乐设施施工	70%	2023年8月下旬	互助县政府	冶民生
157	互助县气象路南大街林荫路和彩虹大道排水管网改造工程	新建	城乡基础设施项目	敷设重力雨水管道及预埋支管、雨污分流改造工程	互助县	2023-2024	1100	660						440			732	368		已完成管沟开挖及管网铺设工作，正在进行沥青混凝土路面恢复工作	100%	2023年7月中旬	互助县政府	冶民生
158	互助县东沟乡美丽城镇市政道路工程	新建	城乡基础设施项目	对东沟乡管扎村、口子村主要通乡道路进行改造，对乡政府所在地塘拉村南广场巷道，给排水工程进行改造	互助县	2022-2023	1936		1742					194			214	288	500	已完成管扎路雨污管网铺设，正在进行口子路雨污管网铺设	40%	2024年6月下旬	互助县政府	冶民生
159	互助县东沟乡美丽城镇建筑风貌和环境综合整治建设项目	新建	城乡基础设施项目	对东沟乡内道路沿线建筑的外立面及东沟乡南广场周边进行改造	互助县	2022-2023	3157		2841					316			320	398	1000	已完成外墙保温施工，正在进行屋面防水、廊亭及雕塑基础施工	40%	2024年6月下旬	互助县政府	冶民生

160	互助县红崖村受灾农房易地搬迁项目	新建	城乡基础设施项目	农房重建 100 户	互助县	2022-2023	1650								200	499	551	已完成基础及主体施工，正在进行围墙砌筑、大门安装及墙面抹灰工作	60%	2023 年 9 月下旬	互助县政府	治民生	
161	互助县扶持壮大土族盘绣产业项目	续建	文化旅游项目	对原互助县游客中心综合商业体进行消防、水、电、暖、外墙、屋面及卫生间改造提升，门窗及安全护栏安装	互助县	2022-2023	500							120	290	90	已完工，待验收	82%	2023 年 6 月下旬	互助县政府	王青沛		
162	互助县第五幼儿园（七彩彩虹幼儿园）建设项目	续建	教育项目	新建园舍面积 4428 平方米，活动场地 2000 平方米	互助县	2022-2023	1428		1143				286		400		500	基础施工	30%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	张忠良	
163	互助县东沟乡中心幼儿园等 12 所学校建设项目	续建	教育项目	建筑面积 4429 平方米	互助县	2022-2023	1686		1348				338		925	506	162	93	主体已完工，正在进行室内装饰装潢	80%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	张忠良
164	2022 年互助县教育强国推进工程建设项目	续建	教育项目	校舍总建筑面积 4190 平方米，运动场地 5000 平方米	互助县	2022-2023	1506	1204					302		435	479	179	413	主体已封顶，正在进行室内粉饰	60%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	张忠良
165	互助县第三中学灾后重建项目	新建	教育项目	新建校舍建设面积 56448 平方米、运动场、附属设施等	互助县	2023-2024	26249		1180						6301	1705	6000	2 号 3 号教学楼等九个单体建筑封顶，正在进行风雨操场和设备用房基础施工	27%	2024 年 8 月上旬	互助县政府	张忠良	
166	互助县威远镇古城幼儿园建设项目	新建	教育项目	新建园舍 3228 平方米、活动场地等	互助县	2023-2024	1101		881				220		440	63	300	主体三层框架施工	42%	2024 年 8 月下旬	互助县政府	张忠良	
167	互助县东锡友好幼儿园建设项目	新建	教育项目	新建园舍 4428 平方米、活动场地等	互助县	2022-2023	1893						1893		863	78	200	主体一层框架施工	30%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	张忠良	

168	互助县新城第一小学建设项目	新建	教育项目	新建校舍 18960 平方米、运动场地 14138 平方米、总图工程及设备购置等	互助县	2023-2024	7889									2000	准备进场施工	5%	2024 年 9 月下旬	互助县政府	张忠良		
169	互助县 2023 年教育强国推进工程	新建	教育项目	新建教师周转宿舍 1470 平方米、建设运动场 26580 平方米	互助县	2023-2024	1791	1432				359				500	准备进场施工	5%	2024 年 8 月下旬	互助县政府	张忠良		
170	红崖子沟乡壮大村集体产业牛羊养殖（一期）项目	续建	农业项目	建设年育肥牛羊出栏达到 5506 头/只的养殖基地	互助县	2022-2023	1200						836	200		164	牛羊圈已完工	90%	2023 年 8 月下旬	互助县政府	魏成玉		
171	互助县 2022 年乡村振兴试点村建设项目	续建	农业项目	包括五峰镇七塔尔村、加定镇浪土当村、东沟乡开村、东沟乡花园村、南门峡镇麻其村等	互助县	2022-2023	4933	3513	1420				4509	37	65	322	主体已完工	93%	2023 年 8 月下旬	互助县政府	魏成玉		
172	2021 年互助县威远镇红嘴尔等村污水管网建设项目	续建	生态和环境保护项目	新建 dn225 污水管 2990m，dn160 污水管 12200m，检查井 820 座,50m³ 化粪池 3 座,20m³ 化粪池	互助县	2022-2023	3900					3900				229	管道已敷设完成	100%	2023 年 5 月下旬	互助县政府	张忠良		
173	互助县台子乡塘巴村农村生活污水治理建设项目	续建	城乡基础设施项目	新建 DN300 污水管 1069 米，新建 DN200 污水管 13594 米，污水检查井 487 座	互助县	2022-2023	1107						1107			307	409	391	管道已敷设完成，待验收	95%	2023 年 8 月下旬	互助县政府	治民生
174	加定镇卫生院改扩建建设项目	续建	卫生项目	建设 1400 平方米的集医疗、公共卫生为一体综合楼一栋	互助县	2022-2023	502					502				12	已竣工验收，剩余 11.5 万元为项目质量保证金	100%	2023 年 4 月下旬	互助县政府	张忠良		
175	古浪（红腰线界）至小峡口公路巩固提升工程	新建	交通项目	建设哈拉直沟乡至丹麻镇三级公路，合计里程 30.39 公里	互助县	2023-2024	6250						5563	687			1523	1000	完成涵洞 44 道，边沟 4619m，直立式护肩墙 100m 等	40%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃

176	互助县2022年农村公路巩固提升项目	新建	交通项目	建设公路3条,建设里程25.9km	互助县	2023	1168								1035	133			96	63	1009	东和东路至克麻公路完成工程量的97%,哈拉直沟尚家村道路完成工程量的80%	69%	2023年12月下旬	互助县政府	梁荣勃		
177	互助县农村公路灾后恢复重建工程—2023年互助县通乡镇公路(威林威边)巩固提升工程	新建	交通项目	建设公路全长39.3km,对路面病害进行处理后加铺中粒式沥青混凝土	互助县	2023-2024	5290		269						3932	1089				1220	1000	完成涵洞主体3道,混凝土边沟1347m,边沟内壁加高3000m等	25%	2023年12月下旬	互助县政府	梁荣勃		
178	互助县青稞酒厂家属院等20个老旧小区综合整治建设项目	续建	城乡基础设施项目	包括屋面防水维修、散水修补、单元门窗更换、楼道粉刷、道路硬化、围墙、建筑物拆除、绿化、停车位等	互助县	2022-2023	1243	433	486	324				343	437					463		已完成屋面防水维修、围墙、楼道粉刷、建筑物拆除、绿化、健身器材等项目	70%	2023年8月下旬	互助县政府	治民生		
179	2021年海东市化隆县动物防疫体系乡镇兽医站建设项目	续建	农业项目	建设动物防疫体系乡镇兽医站	化隆县	2022-2023	1000								1000						300	主体已完工,门窗已安装	70%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉		
180	2022年化隆县扎巴镇等6乡镇15村高标准农田建设项目	续建	农业项目	建设6乡镇15村高标准农田	化隆县	2022-2023	3432								3432					919	1437	200	420	土地平整全部、深翻施肥,农田道路路基全部完成	69%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
181	化隆县查甫乡马铃薯贮藏窖建设项目	新建	农业项目	新建马铃薯贮藏窖,分拣场地,业务用房,20吨地磅(含基础)1套,并配套建设硬化道路750平方米等	化隆县	2023	720								720					388	120	212	储藏窖、分拣棚等主体修建完成	54%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉	

182	化隆县日兰田园综合体农畜产品储藏设施建设	新建	农业项目	在群科镇日兰村新建保鲜库，新建加工车间，修建混凝土道路米，配套给排水管网等	化隆县	2023	805										保鲜库主体建设已完成、加工车间基础已完成、混凝土道路修建75米	71%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
183	化隆县巴燕镇“一城丁香”城镇绿化提升改造项目	新建	林业项目	建设规模：化隆县巴燕镇建设路、东大街、西大街、南大街、北大街、医院路、中学路、林业路、龙门塘路、北环路等6处的节点绿化。	化隆县	2022-2023	805										完成绿化种植90%，园林小品建筑80%	49%	2024年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
184	化隆县2022年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理项目	新建	林业项目	封山育林5000亩，人工造林4000亩	化隆县	2023	850	410									完成封山育林1000亩，人工造林500亩	10%	2024年11月上旬	化隆县政府	魏成玉
185	化隆县2022年第一批中央林业改革发展资金造林补助森林质量精准提升项目	新建	林业项目	森林质量精准提升2万亩	化隆县	2023	600										已完工，待验收	94%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
186	2022年人饮及小型水库维修养护工程	续建	水利项目	重建引水口1座，改建蓄水池9座，新建及更换管道25116m，修建闸阀井8座，分水池1座，入户井20座，闸室2座，防护墙80m等	化隆县	2022-2023	714										已完工，待验收	90%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
187	化隆县巴燕沟防洪工程（三期）	续建	水利项目	治理河段长12.3km，新建防洪堤23.4km；新建退水涵管89座，汇水口3座，潜坝29座，过车通道1座。	化隆县	2022-2023	4690										已完工，待验收	65%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉

188	化隆县群科镇新一村、日兰村渠系维修改造工程	新建	水利项目	新建管道2985m（其中φ800 PE管1450m、φ630 PE管750m、DN820螺旋钢管785m）。以及管道附属建筑物40座	化隆县	2023	585									330	160	95	完成管道1700m，建筑物20座	56%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
189	化隆县2023年水利基础设施维修改造工程	新建	水利项目	修建渠道9590m，灌溉管道2212m，及各类管道及渠系建筑物751座	化隆县	2023	1370									520	250	320	完成渠道4000m，灌溉管道1100m，及各类管道及渠系建筑物275座	38%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
190	化隆县人饮维修养护工程	新建	水利项目	修建引水口16座；改建引水口13座，维修引水口3座	化隆县	2023	980										380	300	完成引水口3座；改建引水口4座	15%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
191	化隆县石大仓沟防洪工程	新建	水利项目	河道治理26.26KM，防洪堤44.205KM，其中石大仓沟石大仓村至关藏村右岸拟建防洪堤10.642KM，左岸11.04km	化隆县	2023	9826									2445	860	3200	完成河道治理12KM，防洪堤22KM	25%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
192	化隆县甘都镇拉目等六村供水水源工程项目	新建	水利项目	修建机井3座，管理房1座，蓄水池800T/3座，铺设管道38040米，各类井19座，防冲坎234米，减压池1座	化隆县	2023	500									382	35	83	完成铺设管道2700米	76%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
193	化隆县德恒隆乡哇加滩村防洪工程	新建	水利项目	治理沟道980米，防洪堤1659米，防冲坎5座	化隆县	2023	500										65	435	完成沟道治理100米	15%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
194	化隆县南滩至拉公麻公路	续建	交通项目	19.7公里路基路面	化隆县	2021-2023	5567							2542	684	380	970	完成桥梁3座，涵洞19个，挡墙15000方	58%	2024年5月上旬	化隆县政府	梁荣勃	

195	黄河流域综合治理（化隆段）建设项目	续建	交通项目	新建道路 4.66 公里	化隆县	2021-2025	37090			37090				16063	4057	1800	3100	完成桥梁 3 座，涵洞 8 道,4.6 公里路基土方	54%	2024 年 12 月上旬	化隆县政府	梁荣勃
196	化隆县昂思多镇扎浪滩村至梅加村道路建设项目	续建	交通项目	建设里程为 10.11 公里，	化隆县	2022-2023	1492			1492				1218	170	100	4	已完工，待验收	93%	2023 年 8 月中旬	化隆县政府	梁荣勃
197	2022 年化隆县行政村通双车道公路（五群公路昂上段）工程	新建	交通项目	建设里程 23 公里，路基拓宽，路基路面工程	化隆县	2023-2024	2657			2657				462	260	720		完成里程 21 公里土方，1 座桥梁，挡墙 3 处，涵洞 49 个	17%	2023 年 12 月上旬	化隆县政府	梁荣勃
198	化隆县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接交通补短板项目	新建	交通项目	8 个乡镇 10 个村实施村级道路补短板建设 38.77 公里涵洞 13 道	化隆县	2023	2927			2927				1363		950		完成 27 公里沥青，涵洞 13 道	47%	2023 年 12 月上旬	化隆县政府	梁荣勃
199	丹斗寺危岩体抢险加固保护及比丘阿吉达殿挡土墙维修工程	续建	文化旅游项目	总建筑面积 944 平方米，保护范围以旦斗寺自然沟地东西 3 公里	化隆县	2021-2023	1333			1333				316		370		主体已完工	24%	2023 年 12 月上旬	化隆县政府	王青沛
200	2021 年化隆县甘都镇水车村湿地公园文化旅游项目	续建	文化旅游项目	新建旅游厕所 140 m ² 、景观小品 30 处、游览步道 20000 m ² 、木质观景平台 3 处、垃圾中转站 1 处、垃圾箱 358 个	化隆县	2022-2023	1000			1000				907	20	42	31	已完工待验收	93%	2023 年 12 月上旬	化隆县政府	王青沛
201	化隆县人民医院门诊医技楼建设项目	续建	卫生项目	建设 15625 平方米的门诊医技楼及附属配套设施	化隆县	2020-2023	6250	5000		1250				5573		337		已完成并交付使用，正在进行竣工财务决算审计工作	100%	2023 年 5 月上旬	化隆县政府	张忠良

202	化隆县人民医院门诊医技楼建设项目附属工程建设及设备购置项目	续建	卫生项目	建设人民医院门诊医技楼建设项目附属工程建设及设备购置	化隆县	2022-2023	2050	1640					410		700	1161		189	已完成并交付使用，正在进行竣工财务决算审计工作	100%	2023年5月上旬	化隆县政府	张忠良
203	化隆县黄河中学场地平整及配套设施建设项目	新建	教育项目	土方回填143366立方米；安装1000KVA的箱式变压器两台；毛石挡土前7347立方米；铁艺围墙1400米	化隆县	2022-2023	1100						1100			603	100	397	基础施工	55%	2023年12月上旬	化隆县政府	张忠良
204	2021年第四批财政资金及2022年提前批财政资金教育建设项目	续建	教育项目	昂思多镇初级中学等9所学校浴室水厕新建改建维修；清源学校，二中等4所学校建设；金源乡中心幼儿园和扎巴镇夸什吉幼儿园建设	化隆县	2022-2023	3108					2486	622		1650	1064	100	294	项目已完工	100%	2023年6月中旬	化隆县政府	张忠良
205	2022年职业技术学校项目	续建	教育项目	新建760平方米实训楼1栋及设备购置	化隆县	2022-2023	875						875		133	655	87		已完成竣工验收	100%	2023年5月中旬	化隆县政府	张忠良
206	化隆县群科新区第一中学（黄河中学）基础设施建设项目	新建	教育项目	新建学生宿舍楼2栋10483.2平方米，风雨操场1栋1502.4平方米，浴室1栋580.8平方米	化隆县	2022-2023	3000						3000			2300	176	524	装饰装修	77%	2023年12月上旬	化隆县政府	张忠良
207	化隆县群科新区第一中学综合教学楼建设项目	新建	教育项目	新建综合教学楼1栋12500平方米	化隆县	2023	3750					3000	750			1200		37	基础施工	32%	2023年12月上旬	化隆县政府	张忠良

208	海东市化隆县特色型公共实训基地建设项目	续建	城乡基础设施项目	总建筑面积4000平方米，主要建设实训场地、教研室、仓库、必要的基本设施和辅助设施，并购置必要的实训设备等	化隆县	2022-2023	1600	1200				400			1113		450	37	装修中，预计8月完工	70%	2023年12月上旬	化隆县政府	治民生
209	化隆县群科拉面特色小镇滨河西路建设项目	续建	城乡基础设施项目	新建道路0.65公里，配套附属设施等	化隆县	2022-2023	800					800			703		97		路基已全部建成	88%	2023年8月下旬	化隆县政府	治民生
210	群科拉面特色小镇文化广场改造提升建设项目	续建	城乡基础设施项目	铺装面积11535m ² ，停车场铺装1350m ² ，人行道铺装面积为1500平方米；雨水管网更换，新增廊架、新增配电及供电线缆等	化隆县	2022-2023	1150								1090		60		已完工完成预验收	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生
211	化隆县拉面特色小镇蛋鸡产业配套设施提升改造建设项目	续建	城乡基础设施项目	消防水池及水泵房，给排水工程，供电工程，其他工程	化隆县	2022-2023	989								939		50		已完工完成预验收	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生
212	化隆县群科拉面特色小镇产业园（一期）配套基础设施建设项目	续建	城乡基础设施项目	产业园围墙建设、产业园前后两处大门建设、产业园内道路路灯、产业园区内绿化、产业园区室外监控系统、公厕等相关配套设施工程	化隆县	2022-2023	1022								822		200		已完工完成预验收	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生
213	化隆县群科拉面特色小镇美食风情街整治工程	续建	城乡基础设施项目	改造内容包括：外立面改造，外立面粉刷；外立面门头改造；外立面亮化；新建入口大门2座等	化隆县	2022-2023	712								585		127		已完工完成预验收	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生

214	化隆县群科拉面特色小镇城市道路提升工程	续建	城乡基础设施项目	路灯提升改造,其中化隆县巴燕镇路段包括北大街、龙门塘路、西大街、中学路、医院路共5条城区道路太阳能路灯的更换	化隆县	2022-2023	2550											2108			332	已完工完成预验收	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	冶民生	
215	化隆县群科新区滩南周边安置商铺(二期)及滩南周边安置商铺室外工程建设项目	续建	房地产项目	新建砖混结构二层商铺39套,建筑面积2547.54平方米,包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等	化隆县	2022-2023	1003												1003			619	主体已完工	62%	2023年12月上旬	化隆县政府	冶民生
216	化隆县群科新区滩北周边安置商铺(二期)及滩北周边安置商铺室外工程建设项目	续建	房地产项目	新建框架结构二层商铺26套,建筑面积1972平方米,包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等	化隆县	2022-2023	1188												1188			584	项目已完工	70%	2023年12月上旬	化隆县政府	冶民生
217	化隆县2020年农村环境综合整治项目	续建	生态和环境保护项目	涉及我县17个乡镇116个村,配置户外垃圾箱1346个,6m³封闭式垃圾斗172个,6m³摆臂式垃圾车15辆	化隆县	2020-2023	3480												3480			2400	项目已完工	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	魏成玉
218	化隆县昂思多河水污染治理项目	续建	生态和环境保护项目	新建流域内昂思多镇、群科镇区污水处理厂2座、农村污水处理系统5座,污水处理规模总计970m³/d、通过I级水源地网围栏等	化隆县	2022-2023	7000												7000			4307	11个村庄的55km污水管网已建设完成,6座污水处理站正在建设中	85%	2023年10月上旬	化隆县政府	张忠良

219	化隆县雄先乡街道村、支扎上寺、下寺生活污水治理项目	续建	生态和环境保护项目	雄先乡街道村，支扎上寺、下寺的污水收集治理，污水收集管网总长度 7004 m，污水收集检查井 385 座，化粪池	化隆县	2022-2023	1209											1209			308	491	300	110	项目已完结	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	张忠良
220	化隆县清源学校公共租赁住房建设项目	续建	城乡基础设施项目	新建公租房住宅楼 1 栋，共计 100 套，建筑面积 3624.04 平方米，以及相应的配套附属设施	化隆县	2022-2023	990											990			635	157		198	主体已完工，正在进行内部装饰装潢工程	90%	2023年8月上旬	化隆县政府	治民生
221	2021 年保障性安居工程配套设施建设项目	续建	城乡基础设施项目	主要建设化隆县昂思多镇矿泉水厂等 5 处公租房区内配套工程	化隆县	2022-2023	1400	1260											140			1050		350	已完工，正在做竣工验收	100%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生
222	化隆县牙什杂镇美丽城镇建设项目	续建	城乡基础设施项目	包括镇区人行道改造、镇区停车场建设工程、镇区雨污水管网维修改造工程、牙什杂镇环境综合整治工程、牙什杂镇小游园建设工程等	化隆县	2022-2023	5115											4650			465			1200	外立面完成完成 80%，小游园木栈道完成	45%	2023年12月上旬	化隆县政府	治民生
223	化隆县城（巴燕镇）污水处理厂扩建项目	续建	城乡基础设施项目	污水处理厂新建 CAST 池车间一座、新建集水池及提升泵房一座等，扩建污水处理厂规模 4000m³/d 等	化隆县	2022-2023	5001	2000										3001			1424	2293	600	684	主体已完工	90%	2023年12月上旬	化隆县政府	治民生
224	海东市化隆县土管局住宅楼等 8 个老旧小区区内配套基础设施建设项目	新建	城乡基础设施项目	海东市化隆县土管局住宅楼等 8 个老旧小区区内配套基础设施建设项目	化隆县	2023	1160	1044																411	已完成基础开挖、管道铺设	80%	2023年12月上旬	化隆县政府	治民生

225	化隆县中医院公共租赁住房建设项目	新建	城乡基础设施项目	新建公租房住宅楼1栋,共计60套,建筑面积2159.82平方米,以及相应的配套附属设施	化隆县	2023	598								89	509	二层砖砌筑	50%	2024年7月上旬	化隆县政府	治民生	
226	化隆县群科新区第一中学公共租赁住房建设项目	新建	城乡基础设施项目	新建公租房住宅楼2栋,共计142套,建筑面积5146.08平方米,以及相应的配套附属设施	化隆县	2023	1415								150	720	基础开挖	10%	2024年7月上旬	化隆县政府	治民生	
227	化隆县查甫乡夏琼地质灾害防治工程	续建	生态环境保护项目	地质灾害斜坡治理	化隆县	2022-2023	1000						745		255		斜坡治理已完成50%	75%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉	
228	化隆县昂思多镇等8个乡镇14村城乡建设用地增减挂钩建设项目	续建	其他项目	项目区建设规模为75.0697公顷	化隆县	2022-2023	525						447		78		已完成土地平整	85%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉	
229	李家峡、公伯峡库区化隆县甘都农场移民安置区隆康一村、二村村容整治建设项目	续建	其他项目	隆康一村新建渠道470m垫层为10cm厚砂砾石铺设;面积564m ²	化隆县	2022-2023	502						397		105		渠道已完成砂砾石铺设	79%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉	
230	化隆县群科新区智慧交通大数据应用建设项目	续建	城乡基础设施项目	交通信号灯、监控等设备安装	化隆县	2021-2023	2151						1859		292		已完工待验收	86%	2023年12月上旬	化隆县政府	梁荣勃	
231	化隆县群科新区兴隆路排水防涝建设项目	续建	城乡基础设施项目	新建兴隆路、职校路、物流三路排水管网18.2公里及配套设施	化隆县	2022-2023	1707	750	616				341		1295	300	112	项目已完工	76%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生

232	海东市沿黄健身步道建设项目	续建	文化旅游项目	修建健身步道20公里	化隆县	2021-2023	1125	900				225		723		402		项目已完工	64%	2023年8月上旬	化隆县政府	王青沛
233	化隆县农村公路水毁治理项目	新建	交通项目	新建排水沟, 增设挡土墙, 修建桥梁10座, 新建涵洞等	化隆县	2023	1020		1020							570	450	完成4.6公里道路, 边沟	10%	2023年12月上旬	化隆县政府	梁荣勃
234	化隆县群科新区国有林场2023年欠发达国有林场巩固提升项目—群科生态良种苗木繁育基地基础设施建设	新建	林业项目	新平整土地430.25亩, 其中平整荒坡地148.85亩, 平整拆迁腾退的地块281.4亩; 回填种植土15.25万立方米(0.8米回填深度)	化隆县	2023-2024	691				691					157	200	完成新平整土地150亩, 回填种植土5万立方米	10%	2024年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
235	循化县积石中心生态修复工程滨河道道路建设项目	续建	城乡基础设施项目	修建道路9.148公里, 包括沿线的自行车道、步行道及绿道等附属设施	循化县	2022-2024	24194					24194		4271	731	1200	1200	道路路基施工阶段	15%	2024年12月上旬	循化县政府	治民生
236	循化县污水处理厂扩容改造工程	新建	城乡基础设施项目	污水扩容建设, 达到日处理规模2万立方米, 并配套附属工程	循化县	2023-2024	8740	2000		6740				4118	1600	800		基础施工阶段	40%	2024年8月下旬	循化县政府	治民生
237	循化县水系连通及水美乡村建设项目	续建	水利项目	治理河道、新建生态护岸、修复坝体, 河道清淤, 补种生态林	循化县	2022-2023	12415				12415			8044	1821	500	800	河道沿坝基础施工	70%	2023年10月下旬	循化县政府	魏成玉
238	循化县清水河防洪工程(五期)	续建	水利项目	治理河长12.313km, 新建防洪堤14.761km, 修建护岸4.981km等附属工程	循化县	2022-2023	3626				3626			3010	68	50	100	河道沿坝基础施工	90%	2023年9月中旬	循化县政府	魏成玉
239	循化县白庄镇至清水乡人畜饮水工程	续建	水利项目	修建净化水厂1座, 规模6000m ³ /d, 配套相关基础设施	循化县	2022-2024	11469				11469			1850	2723	500	700	人畜饮水管道铺设中	30%	2024年8月中旬	循化县政府	魏成玉

240	循化县查汗都斯乡红光下村乡村振兴示范点建设及陆基水产养殖建设项目	新建	农业项目	新建生产用房、场区硬化路、蓄水池等基础设施，并购置相关养殖设备	循化县	2023	590								395	66	129	基础设施修建，设备准备安装	80%	2023年9月下旬	循化县政府	魏成玉
241	循化县文都乡等3个乡镇10村高标准农田建设项目	新建	农业项目	建成高标准农田面积为667.40hm ² ，其中旱地621.44hm ² ，水浇地45.96hm ² 。	循化县	2023	1514								1060	200	254	土地整理及水渠建设	80%	2023年10月上旬	循化县政府	魏成玉
242	循化县2021年黄土高原水土流失综合治理项目	续建	林业项目	人工造乔木林0.3万亩、灌木林1.5万亩、封山育林2.7万亩、退化林修复0.9万亩	循化县	2021-2023	1725	1725					345			446	600	树木种植及草原修复	90%	2023年12月上旬	循化县政府	魏成玉
243	循化县文都大寺不稳定斜坡地质灾害防治工程项目	续建	生态和环境保护项目	H1滑坡增量工程、Q1-1-Q2及h1泥石流治理工程、Q2不稳定斜坡治理工程等	循化县	2022-2023	1200						320	30	270	300	滑坡治理中	50%	2023年11月下旬	循化县政府	魏成玉	
244	孟达大庄小学复建项目（移民安置局）	续建	教育项目	教学楼三层1011.61平方米，宿舍楼2层608.23平方米，旱厕及门卫等附属设施。	循化县	2022-2023	901						217	297	150	237	教学楼主体完工，附属设施修建	60%	2023年9月下旬	循化县政府	魏成玉	
245	循化县尕楞乡洛永沟泥石流灾害防治工程	新建	其他项目	重力拦挡坝6座、潜坝1座，排导堤约5490m，防冲肋槛55道及相应的绿化工程	循化县	2023	1230								320	300	500	拦挡坝等设施主体施工	30%	2023年11月下旬	循化县政府	魏成玉
246	循化县街子镇塘坊村泥石流防治、积石镇加入村上滩沟泥石流灾害治理	新建	其他项目	拦挡坝、谷坊坝1座、在拦挡坝上、下游均设置护坦及绿化工程。	循化县	2023	1070								493	200	300	拦挡坝等设施主体施工	65%	2023年10月下旬	循化县政府	魏成玉

247	循化县文都大寺公路	续建	交通项目	建设道路全长3.41公里,包括路基路面、桥涵、排水及防护工程	循化县	2022-2023	4068											道路路基施工	45%	2024年8月下旬	循化县政府	梁荣勃
248	文都乡拉代村污水治理工程	新建	交通项目	新建DN300污水管670米,新建DN200污水管3450米,检查井189座,化粪池1座	循化县	2023	799											污水管网铺设	50%	2023年10月上旬	循化县政府	梁荣勃
249	循化县文体中心	续建	文化旅游项目	建设体育场、民俗博物馆、大剧院、文化馆、图书馆、美术馆等	循化县	2020-2023	17745											大剧院等工程主体施工	60%	2024年9月下旬	循化县政府	王青沛
250	2020年第四批支持学前教育发展资金项目	续建	教育项目	修建积石镇黄河幼儿园、杂楞中心幼儿园	循化县	2021-2023	1083											杂楞中心幼儿园已完工,积石镇黄河幼儿园基础施工	50%	2023年12月下旬	循化县政府	张忠良
251	循化县教育强国推进工程	续建	教育项目	新建及改扩建城东小学等10个学校	循化县	2022-2023	3755											7所学校主体施工,2所学校基础施工	70%	2023年11月上旬	循化县政府	张忠良
252	循化县义务教育薄弱环节与能力提升	续建	教育项目	涉及4所小学建设5600㎡校舍、信息化设备、附属设施等	循化县	2022-2023	1774											学校主体施工	60%	2023年11月上旬	循化县政府	张忠良
253	2022年各类教育基础设施建设项目	新建	教育项目	涉及清水乡初级中学淋浴室、学前教育建设及科比爱心球场援建等9个项目	循化县	2023	1898											8个项目已完工,剩余1项主体施工	90%	2023年9月下旬	循化县政府	张忠良
254	2022年循化县高级中学等三所学校普通高中建设项目	新建	教育项目	涉及循化县高级中学、藏文中学等3所学校教育装备和信息化建设	循化县	2023	675											设备安装中	80%	2023年8月下旬	循化县政府	张忠良

255	循化县人民医院门诊急诊医技楼建设项目	续建	卫生项目	建筑面积30378.63平方米,并配套建设给排水消防、采供绿化等附属设施。	循化县	2021-2023	15500										11191	2099	300	600	门诊急诊医技楼主体施工	60%	2024年5月上旬	循化县政府	张忠良				
256	乡村振兴化青融合产业示范建设项目	续建	农业项目	建设综合食品车间、库房厂区、道路建设及亮化等附属配套工程	循化县	2022-2023	3000											2500	230	50	220	厂房主体施工	80%	2023年11月中旬	循化县政府	魏成玉			
257	循化县街子镇乡村振兴农副产品加工孵化车间建设项目	续建	农业项目	修建孵化车间1栋(四层,局部5层建筑),配套养殖设施等	循化县	2022-2023	3000											840	750	480	400	厂房主体施工	50%	2024年5月上旬	循化县政府	魏成玉			
258	2020年循化县农村生活污水治理项目	续建	生态环境保护项目	街子镇塘坊、波立吉等村污水管网、检查井、化粪池修建	循化县	2022-2023	1523											1523			1087	100	150	污水管网铺设中	70%	2023年11月上旬	循化县政府	张忠良	
259	黄河流域清水河支流生态保护与修复工程二期	续建	生态环境保护项目	建设生态植物恢复区20000m,生态湿地90000m²,冲沟治理及堤岸线修复13处等	循化县	2022-2023	6493											6493			3786	2040	400	267	冲沟治理及堤岸线修复已完工,生态绿化中	80%	2023年11月上旬	循化县政府	张忠良
260	循化县民族敬老院	续建	民政项目	改建老年人用房及附属设施,改造面积8000平方米、床位300张,并配置设备	循化县	2022-2023	1025											830	195		622	398	5	主体完成,收尾阶段	95%	2023年8月上旬	循化县政府	王青沛	
261	循化县2023年村级道路巩固提升工程项目	新建	交通项目	建设全长13.386公里的水泥混凝土道路	循化县	2023	563											563				200	300	道路路基施工	15%	2023年11月下旬	循化县政府	梁荣勃	
262	循化县街子镇中心两村道路提升项目	新建	交通项目	建设全长8.222公里沥青混凝土面层	循化县	2023	515											515				200	315	沥青混凝土面层铺设	20%	2023年9月下旬	循化县政府	梁荣勃	

263	循化县水毁水利设施维修工程	新建	水利项目	8个乡镇28个村新建引水口28个,灌渠12.8公里,修复排洪渠水毁修复1公里等	循化县	2023	879									300	400	排洪渠基及引水口基础施工	90%	2023年10月下旬	循化县政府	魏成玉
264	循化县水毁道路设施维修工程	新建	交通项目	泥石流清淤、路面修复、污水管网清理等,整修路基及路面、涵洞等工程	循化县	2023	940									200	400	泥石流清淤、整修路基及路面等	15%	2023年11月上旬	循化县政府	梁荣勃
265	循化县人民医院室外总图配套工程建设项目	新建	卫生项目	配套建设循化县人民医院室外给排水、消防、采暖、供电等总图工程	循化县	2023	500		500							120	200	给排水管道铺设	15%	2023年11月中旬	循化县政府	张忠良
266	海东市委党校建设项目	续建	城乡基础设施项目	项目建设用地面积53157m ² ,总建筑面积20482m ² 。进行体育馆、综合楼、教学楼、后勤楼、学员楼、门卫、室外工程、等工程	乐都区	2021-2023	14998			14998			12232	2112				主体工程已完成并通过验收,正在进行外装修	95%	2023年8月下旬	海东城投公司	冶民生
267	海东市民小公路核心区段连接线工程	续建	城乡基础设施项目	本次工程由西向东与威远路、巴燕路、繁荣北大街、川口路、祥瑞大街、南凉大街、邈川路、鄯州大街、湟水路、建新一街、东湖路、东园街及引胜路相交,除引胜路为分离式立交外,其余均为平交口。	乐都区	2022-2023	21259			21259			3899	6679	1693	3239		正在进行北侧雨污水管道、电力排管施工工作	50%	2023年12月下旬	海东城投公司	冶民生
268	海东市乐都区上教场村周边道路及基础设施配套工程	新建	城乡基础设施项目	包含道路工程(向民路、瞿县五街、联通路、瞿县路)、管线工程及绿化工程。	乐都区	2023-2024	4304	3000		819				3309				正在进行雨水管道雨水井安装、管道包封及电力管道敷设	75%	2023年8月下旬	海东城投公司	冶民生

269	海东市乐都区西关村水毁管网修复工程	新建	城乡基础设施项目	项目包含给水工程、污水工程、雨水工程、道路照明工程及管线综合工程。	乐都区	2023-2024	1500	1500									1147		雨水管道已全部完成,正在进行人行道侧石安装工作	75%	2023年8月下旬	海东城投公司	治民生
270	青藏高原东部国际物流中心公租房项目	续建	商贸物流项目	建筑面积50876平方米主要建设公租房、社区、菜市、商业等服务配套建筑	河湟新区	2017-2023	21186				21186		12549	59		100		正在竣工验收	100%	2023年10月上旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	
二、社会投资项目(122项)							8076190	281			1369		8074540	2759560	328529	121478	395427						
1	乐都区惠津新城旧城区城中村改造项目	续建	房地产项目	项目建设用地面积309.02亩,代征道路面积62.23亩。总建筑面积651900m ² ,主要建设内容为住宅及附属工程	乐都区	2014-2024	195000					195000	181938	1120	260	500		主体正在施工	90%	2024年10月上旬	乐都区政府	治民生	
2	乐都区唐道·时代风尚房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积155960.27m ² ,总建筑面积601281m ²	乐都区	2020-2023	327000					327000	286213	11979	3400	4000		主体正在施工	80%	2024年10月上旬	乐都区政府	治民生	
3	乐都区恒石胜利公馆房地产项目	续建	房地产项目	总用地面积54130m ² ,总建筑面积91078.28m ² ,主要建设住宅	乐都区	2020-2023	29000					29000	21860	1510	600	1500		主体正在施工	80%	2024年6月上旬	乐都区政府	治民生	
4	乐都区观澜世家房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积99536.88m ² ,总建筑面积145409.6m ²	乐都区	2020-2024	80000					80000	52643	4700	1550	1000		主体正在施工	60%	2024年12月下旬	乐都区政府	治民生	
5	乐都区天澍城房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积132642.8m ² ,总建筑面积207338.12m ²	乐都区	2020-2024	85000					85000	53966	5933	2500	3000		主体正在施工	60%	2024年12月下旬	乐都区政府	治民生	

6	海东上亿广场房地产项目	续建	房地产项目	占地面积 58648 m ² ，总建筑面积 113474.05 m ² （其中地上 105934.14 m ² ，地下 7539.91 m ² ），主要建设商业服务	乐都区	2021-2024	80000						80000	48556	4249	905	1500	主体正在施工	50%	2024 年 12 月下旬	乐都区政府	冶民生
7	乐都区宁夏中房·悦然居房地产项目	续建	房地产项目	项目占地面积 117548.31 m ² ，总建筑面积 311564.48 m ² ，其中地上建筑面积 258697.28 m ² ，地下建筑面积 52867.2 m ² ，主要建设商住楼	乐都区	2021-2024	140200						140200	74155	23821	3000	5000	主体正在施工	70%	2024 年 6 月上旬	乐都区政府	冶民生
8	乐都区山水嘉苑（旧城区改造）一期项目	续建	房地产项目	占地面积 4971.75 m ² ，总建筑面积 20200 m ² ，主要建商住综合楼及地下停车场、附属设施	乐都区	2019-2023	10000						10000	5535	3575	537	353	主体正在施工	90%	2023 年 12 月下旬	乐都区政府	冶民生
9	乐都区中房海东撒尔斯堡南区房地产项目	续建	房地产项目	乐都区中房海东撒尔斯堡南区房地产项目	乐都区	2021-2024	130200						130200	55113	2746	500	2000	正在施工	40%	2025 年 12 月下旬	乐都区政府	冶民生
10	乐都区乐夏酒店建设项目	续建	房地产项目	占地面积 7701.56 m ² ，总建筑面积 16274.67 m ²	乐都区	2022-2023	8000						8000	5253	1454	87	650	正在施工	75%	2024 年 10 月上旬	乐都区政府	冶民生
11	海东 10kv 及以下电网基建项目等 27 个工程	续建	能源项目	单体工程共计 27 项，新建、改造 10kv 及以下线路 186.93 千米；增容配电变压器容量为 0.914 兆伏安	乐都区	2022-2023	18792						18792	9922	2277	200	1000	正在施工	50%	2023 年 12 月下旬	乐都区政府	梁荣勃

12	青海海东仁和110千伏输变电新建工程	续建	能源项目	新建仁和110千伏变电站，主变最终规模为2*50兆伏安，本期一次建成，10千伏出线24回，本期一次建成。新建110千伏线路43.56公里，分别接入杏园，阿兰330千伏变电站	乐都区	2022-2023	14117									14117	3800			2000	正在设备采购	20%	2024年2月中旬	乐都区政府	梁荣勃	
13	海东杏园330kv变电站110KV间隔二期扩建工程（乐都）	续建	能源项目	扩建杏园330千伏变电站南侧110千伏配电装置区域内东数第1、2、3、4共4个预留出线间隔。完成4个预留出线间隔的110千伏户外GIS、电气二次等设备的建设	乐都区	2022-2023	734									734	550			184	正在施工	80%	2023年10月下旬	乐都区政府	梁荣勃	
14	乐都30MW光伏平价上网建设项目	续建	能源项目	30MW光伏发电项目组建安装及配套设施修建	乐都区	2022-2023	10000									10000	5365	979		2000	环评已完成，企业内部进行流程，预计7月初复工	50%	2023年12月下旬	乐都区政府	冶民生	
15	乐都44MW分散式风电建设项目	续建	能源项目	44MW分散式风电项目及配套设施修建	乐都区	2022-2023	27000									27000	14855			3000	设备已采购，正在办理临时用地手续，预计7月初复工	50%	2023年12月下旬	乐都区政府	冶民生	
16	平安区平安驿河湟民俗文化体验地升级改造项目	新建	文化旅游项目	高原会客厅改造升级、游乐城、文创店铺、民宿改造	平安区	2023-2025	11500									11500				9284	1000	会客厅改造	81%	2023年10月上旬	平安区政府	王青沛

17	平安区水岸府邸房地产项目	续建	房地产项目	总建筑面积 12 万平方米	平安区	2019-2024	53000						53000	32832	900	600	2000	室外管网施工	90%	2023 年 12 月下旬	平安区政府	冶民生
18	平安·富森江山赋房地产项目	续建	房地产项目	总建筑面积 7.752 万平方米	平安区	2022-2023	35000						35000	11672	3612	1260	10000	主体施工	45%	2024 年 12 月下旬	平安区政府	冶民生
19	恒泰·古驿豪庭(广场东片区)房地产项目	续建	房地产项目	总建筑面积 25.2 万平方米	平安区	2022-2027	12000						12000	4500	3300	1500	6000	主体施工	20%	2024 年 12 月下旬	平安区政府	冶民生
20	平安区荣鑫东郡丽都华府房地产项目	续建	房地产项目	总建筑面积 8.83 万平方米	平安区	2022-2024	40000						40000	3231	2702	1260	6500	主体施工	40%	2024 年 12 月下旬	平安区政府	冶民生
21	平安区翰林华府房地产项目	续建	房地产项目	总建筑面积 54965.85 平方米	平安区	2022-2024	22000						22000	4500	4760	1700	14000	主体施工	60%	2024 年 12 月下旬	平安区政府	冶民生
22	海东平安区春发商品混凝土有限公司搬迁技改项目	续建	工业项目	硬化厂区局部地坪, 以及配套建设办公楼、宿舍楼、厂区局部围墙等	平安区	2022-2023	4500						4500	3153	707	200	907	主体建设完成	90%	2023 年 7 月下旬	平安区政府	梁荣勃
23	青海濮耐高新材料有限公司轻烧镁和高纯镁窑炉烟气脱硝工程项目	续建	工业项目	建设 3 套窑炉 SCR 烟气脱硝工艺系统装置, 包括土建工程、设备购置、公用辅助工程等三部分	民和县	2020-2023	820						820	140	216	200	200	轻烧镁烟气脱硝工程已完工, 高纯镁脱硝工程设备已安装, 正在调试	43%	2023 年 7 月下旬	民和县政府	梁荣勃
24	民和畅恒商贸有限公司铁合金副产物环保再利用项目	续建	工业项目	新建厂房、办公楼, 购置相关设备及其他辅助设施	民和县	2021-2023	2100						2100	700	239	85	100	生产车间、办公楼已完工, 正在订购生产设备	45%	2023 年 10 月下旬	民和县政府	梁荣勃

25	民和祥军金属门窗有限责任公司新型建材装饰材料生产加工项目	续建	工业项目	新建厂房、办公楼及其他综合配套设施,购置门窗加工设备、保温材料切割加工设施设备等,主要生产铝塑门窗及隔热保温板	民和县	2021-2023	2500						2500	1349	266	180	200	正在调试设备	65%	2023年7月下旬	民和县政府	梁荣勃
26	民和民丰机砖厂年产4000万块新型材料渗水砖项目	续建	工业项目	新建厂房、办公楼及其他配套设施,购置相关设施设备	民和县	2021-2023	4100						4100	640	559	186	200	正在建设办公楼及附属工程	29%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃
27	青海藏峡山泉水有限公司年产31万吨山泉水加工建设项目	续建	工业项目	建设年产31万吨山泉水生产车间,购置安装瓶装和桶装水生产线设备	民和县	2021-2023	1200						1200	532	206	3	100	已完工投产试运行	79%	2023年8月下旬	民和县政府	梁荣勃
28	青海亿通新材料科技有限公司年加工生产2万吨特种合金原材料项目	续建	工业项目	新建原材料库、成品库及其他辅助设施,购置安装破碎机	民和县	2021-2023	1000						1000	130	686	92	92	厂房钢构已完成,现正在进行厂房外立面墙板采购工作	82%	2023年10月下旬	民和县政府	梁荣勃
29	民和烜鑫工贸有限公司年产10万吨硅铁粉生产线建设项目	续建	工业项目	新建加工车间1200平方米,成品库房1000平方米、原料库房800平方米,厂房、办公楼及其他综合配套设施,购置破碎及其他辅助设备	民和县	2021-2023	4000						4000	1000	220	185	300	正在调试设备	31%	2023年7月下旬	民和县政府	梁荣勃

30	民和海源铝塑门窗有限责任公司年产6万平方米节能门窗项目	续建	工业项目	新建生产车间2500平方米，办公及其他用房500平方米，购置各类加工设备43台套	民和县	2022-2023	700							700	165	275	195	65	办公楼外墙保温板已完成，正在安装门窗	63%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃
31	民和光大炭素有限公司年产5万套新能源电池负极材料用坩埚建设项目	续建	工业项目	年产5万套新能源电池负极材料用坩埚建设项目	民和县	2022-2023	4771							4771	85	605	332	900	厂房基础进行平台建设，炉池墙体已完成，正在回填	14%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃
32	青海生龙新材料科技有限公司年产5万吨锂电池负极材料一体化项目	新建	工业项目	年产5万吨锂电池负极材料一体化项目	民和县	2022-2024	63701							63701		11707	1600	4000	厂房桩基工程已完成，正在建设承台钢筋支架	24%	2024年11月下旬	民和县政府	梁荣勃
33	青海濮耐高新材料有限公司年产2.5万吨高品质耐火材料项目	新建	工业项目	建年产2.5万吨高品质耐火材料主厂房1座、生产线1条，购置搅拌设备、过滤器、纯水机、电气电缆、煅烧设备、储罐、泵等辅助设备设施	民和县	2023-2024	3560							3560		1714	596	600	厂房钢构工程已完成，正在安装设备	48%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃
34	青海西部水电有限公司厂区雨水与废水环保综合治理项目	新建	工业项目	建设初期雨水提升泵站及雨水池、初期雨水处理间、雨水污泥脱水间、净水厂排泥水处理系统、综合管网等	民和县	2023-2023	1980							1980		711	100	300	正在浇筑初期雨水池	36%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃

35	青海弘麟再生资源利用有限公司年处理1600辆报废汽车回收无害化处理加工项目	新建	工业项目	新建厂房、办公楼及配套建设内部道路等辅助设施,购置汽车拆解剪切压块机等生产设备	民和县	2023-2024	2500										2500	466	200	300	场平工作已完成,正在进行三通工作	19%	2024年11月下旬	民和县政府	梁荣勃	
36	青海柠锦新型材料有限公司年产3万吨水泥制品加工项目	新建	工业项目	建设年产3万吨水泥制品加工生产线、水泥制品车间、物料仓库、办公楼,购置安装模具、离心机、搅拌机及其他辅助设施	民和县	2023-2024	1200										1200	257	230	290	桩基已完成,承台正在施工	21%	2023年12月下旬	民和县政府	梁荣勃	
37	青海西部水电有限公司多功能天车捞渣装置技术改造项目	新建	工业项目	多功能天车捞渣装置技术改造项目	民和县	2023-2024	895										895		537	200	正在安装固定支架	60%	2023年8月下旬	民和县政府	梁荣勃	
38	青海青青水歌食品饮料有限公司富硒果饮加工项目	新建	工业项目	富硒果饮加工项目	民和县	2023-2024	507										507		100	200	生产车间正在装修	20%	2023年10月下旬	民和县政府	梁荣勃	
39	气象局以北开发项目(民和萨尔斯堡一期)	续建	房地产项目	建筑面积9.0158万m ² ,占地78亩	民和县	2022-2024	45079										45079	220	10458	4310	4500	18幢中有8幢主体已封顶	35%	2024年11月中旬	民和县政府	冶民生
40	和缘学府建设项目	续建	房地产项目	商业、普通商品住房,项目总占地面积:28200m ² (42.3亩),规划总建筑面积88299.68m ²	民和县	2019-2023	45400										45400	44537	387		476	6幢楼盘主体完工,正在进行室外工程施工	85%	2024年11月中旬	民和县政府	冶民生

41	天锦城建设项目	续建	房地产项目	总建筑面积159789.63 m ² ，地上建筑面积122370 m ² ，地下建筑面积37419.63 m ²	民和县	2019-2024	70000						70000	54502	4902	310	1500	共计15幢楼盘，10幢楼盘已完工，3幢基础施工，2幢主体三层施工	75%	2024年11月下旬	民和县政府	冶民生
42	民和江山赋	续建	房地产项目	总建筑面积18.9万m ² ，用地面积6.61万m ²	民和县	2022-2024	85000						85000	21534	6286	1400	2000	共15幢，4幢主体封顶，2幢2层基础施工，9幢未开工建设	50%	2024年11月下旬	民和县政府	冶民生
43	佳欣花园二期项目	续建	房地产项目	总建筑面积：21181.90 m ² ，地下室建筑面积：4155.40 m ² 、高低压配电室、消防水箱、生活水箱、智能社区系统	民和县	2022-2024	10000						10000	3516	2219	1000	1500	1幢楼盘主体二层施工	50%	2024年11月下旬	民和县政府	冶民生
44	香格里拉·民和花园二期	续建	房地产项目	用地面积4.476万m ² ，总建筑面积4.9236万m ²	民和县	2021-2023	29000						29000	24760	3913	300	27	项目已完工	100%	2023年7月中旬	民和县政府	冶民生
45	兰泽山城郡二期	续建	房地产项目	总建筑面积为129715.62平方米，改造安置棚户区住宅面积51310平方米	民和县	2021-2023	22700						22700	20871	500	300	500	4幢楼盘2幢竣工，2幢正在主体六层施工	75%	2024年9月下旬	民和县政府	冶民生
46	帝豪壹号院·天筑项目	新建	房地产项目	总建筑面积8.4万m ² ，住宅510套	民和县	2023-2025	45000						45000			3000	16000	8幢楼盘，3幢主体封顶，5幢基础施工	18%	2024年11月下旬	民和县政府	冶民生
47	青海碳谷信息科技有限公司青海碳谷零碳经济服务中心项目	续建	工业项目	零碳经济服务中心建设、双碳关键技术研究与应用实验室建设	互助县	2022-2023	2000						2000	275	308		300	办公楼正在装修	29%	2023年12月下旬	互助县政府	梁荣勃

48	青稞产业园酒糟饲料项目	新建	工业项目	占地 3600 平方米，建设面积 4053.15 平方米	互助县	2023	1000						1000		176	132	300	主体工程正在施工	18%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃
49	年产 7000 吨中药材切片、饮片、颗粒剂加工建设项目	续建	工业项目	项目占地约 25 亩，主要建设中药材分拣车间、切断（片、块）车间、清洗车间	互助县	2022-2023	8000						8000	1672	921	50	1000	综合办公楼正在装修，车间基础已完成	32%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃
50	青海金泉生物科技有限公司年产 500 吨沙棘饮料及 1000 吨枸杞醋生产线项目	续建	工业项目	建设年产 500 吨沙棘饮料及 1000 吨枸杞醋生产线，以及配套的生产车间	互助县	2020-2023	5285						5285	2334	105		300	车间主体已建成，正在进行内部装修、辅助设施建设，设备正在订购中	48%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃
51	青海东青混凝土有限责任公司装配式建筑建设项目	续建	工业项目	建设规模及内容：项目共占地 103 亩，总建筑面积 26425 平方米，分两期建设	互助县	2022-2024	27880						27880	5091	1309	502	1000	已完成混凝土生产线建设，环保砂浆拌合站建设已完成 95%，节能环保门窗生产车间筹建中	25%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃
52	青海杰和报废汽车拆解有限公司报废汽车拆解加工建设项目	续建	工业项目	项目占地 28 亩，建设拆借车间 6000 m ²	互助县	2022-2023	4056						4056	1530	310		200	车间已建成，设备已订购到厂，企业正在做消防等辅助设施	38%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃
53	青海荣鑫利冶练有限公司铁合金矿热炉节能减排综合技改及余热发电项目	续建	工业项目	对原有 2×13800KVA 和 1×16500KVA 矿热炉和辅助设施进行改造升级	互助县	2022-2023	9030						9030	1533	1589	118	100	正在进行 1 号，2 号矿热炉改造，除尘系统改造，水处理设施改造已完工	36%	2023 年 12 月下旬	互助县政府	梁荣勃

54	万豪锦绣花园二期	续建	房地产项目	总建筑面积10.37万平方米	互助县	2020-2024	45700						45700	30550	3110	1600	1000	主体封顶,实施室内外收尾工程	85%	2024年10月下旬	互助县政府	治民生
55	园丁五期	续建	房地产项目	总建筑面积4.68万平方米	互助县	2020-2023	18000						18000	13990	3183	474	300	主体封顶,实施室内外收尾工程	95%	2023年10月下旬	互助县政府	治民生
56	三江紫荆公馆	续建	房地产项目	总建筑面积13.68万平方米	互助县	2021-2024	62000						62000	43920	4280	2680	3000	主体封顶,实施室内外保温、抹灰等工程	85%	2024年6月中旬	互助县政府	治民生
57	七彩星河湾二期	续建	房地产项目	总建筑面积6.17万平方米	互助县	2021-2024	24800						24800	23910			200	已完工,项目内完善配套设施	99%	2023年12月下旬	互助县政府	治民生
58	锦泰花园	续建	房地产项目	总建筑面积6.97万平方米	互助县	2019-2023	26300						26300	26090	200		10	项目已完工	100%	2023年6月下旬	互助县政府	治民生
59	森鑫国际花园	续建	房地产项目	总建筑面积24万平方米	互助县	2011-2023	131000						131000	111800	4121	3600	3000	主体封顶,实施室内外保温、抹灰等工程	85%	2023年10月下旬	互助县政府	治民生
60	东润国际名苑	续建	房地产项目	总建筑面积29.5万平方米	互助县	2018-2023	96000						96000	93050	1256	200	500	主体封顶,实施室内外收尾工程	95%	2023年12月上旬	互助县政府	治民生
61	丰禾佳苑	续建	房地产项目	总建筑面积5.74万平方米	互助县	2022-2025	22000						22000	12990	2005	500	1000	主体封顶,实施室内外保温、抹灰等工程	65%	2024年10月下旬	互助县政府	治民生
62	文昌苑	续建	房地产项目	总建筑面积53万平方米	互助县	2022-2026	260000						260000	48200	30334	13000	10000	一期主体已封顶,实施室内外保温、抹灰等工程	60%	2024年10月下旬	互助县政府	治民生
63	嘉华园	续建	房地产项目	总建筑面积0.87万平方米	互助县	2022-2024	6700						6700	550	3008	497	1000	已主体封顶,实施室内外保温、抹灰等工程	55%	2024年10月下旬	互助县政府	治民生
64	富民丽景苑	续建	房地产项目	总建筑面积13.2万平方米	互助县	2022-2025	68000						68000	26400	3800	2500	5000	15栋住宅楼已主体封顶,正实施室内外保温、抹灰等工程	60%	2025年11月下旬	互助县政府	治民生

65	东信优宁佳苑	新建	房地产项目	总建筑面积7.82万平方米	互助县	2023-2026	46000						46000		5100	26	500	3栋住宅楼正在主体施工	25%	2025年12月下旬	互助县政府	治民生	
66	升阁苑	新建	房地产项目	总建筑面积3.19万平方米	互助县	2023-2026	19800						19800		2970	2376	2000	7栋住宅楼正在主体施工	20%	2025年10月下旬	互助县政府	治民生	
67	互助县五十镇等7个乡镇天然气利用工程	续建	能源项目	对7个乡镇农户进行天然气入户改造	互助县	2021-2023	14100						14100	8487			1000	已完成60%的农户通气工程	60%	2023年12月下旬	互助县政府	治民生	
68	青海海东赛那35千伏变电站第二电源新建工程	续建	能源项目	新建35KV路19.238公里	互助县	2023-2024	1650	281				1369			109	118	178	1245	线路基础开挖及浇筑	29%	2025年12月下旬	互助县政府	梁荣勃
69	化隆县250mw牧光互补复合型光伏发电项目	续建	能源项目	集中建设250MW牧光互补复合型光伏电站，采用分块发电、集中并网方案。光伏组件采用590Wp单晶硅电池组件	化隆县	2022-2023	99000						99000	60196	32029	6775		项目已完工	93%	2023年7月上旬	化隆县政府	治民生	
70	化隆县分布式清洁供暖改造建设项目	新建	能源项目	巴燕、司法局、石大仓、初麻、塔加、德恒隆、沙连堡、阿什努、谢家滩等7个乡镇政府燃煤锅炉供暖改造为空气太热能分布式清洁取暖	化隆县	2022-2023	1387						1387		560	827		项目已完工	40%	2023年12月上旬	化隆县政府	治民生	
71	化隆县群科新区翡翠国际商住小区	续建	房地产项目	项目总占地面积103亩，总建筑面积202710m ²	化隆县	2018-2023	60000						60000	59098	632	270		项目已完工	100%	2023年12月上旬	化隆县政府	治民生	
72	化隆县群科新区富森·江山赋项目	续建	房地产项目	用地面积73329.25m ² 、总建筑面积214918.53m ²	化隆县	2020-2025	50019						50019	37572	5756	1080	2200	主体已完工，正在进行室外工程	87%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生	

73	群科新区锦绣黄河城项目(二期)	续建	房地产项目	项目建设内容住宅、商铺及绿化等附属设施	化隆县	2021-2023	65000							65000	12407	1260	320	5100	完成部分主体工程,正在进行安装工程	21%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
74	鑫源·星河湾商住小区建设项目	续建	房地产项目	住宅、商业及绿化等附属设施工程。	化隆县	2021-2025	70000							70000	16300	2676	1000	6100	完成部分主体工程,正在进行安装工程	27%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
75	印象河畔住宅小区建设项目	续建	房地产项目	主要为商住小区,及小区内的公共服务配套设施	化隆县	2021-2023	18000							18000	7816	1159		3000	主体已完工,正在进行安装工程	50%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
76	香榭御府西区	续建	房地产项目	总用地面积66424 m ² , 约合99.618 亩	化隆县	2021-2023	82252							82252	21134	5197	1300	7800	完成部分主体工程,正在进行安装工程	32%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
77	化隆县群科新区舒裕兴龙湾建设项目	续建	房地产项目	建设内容包括:住宅,商业及绿化等附属设施工程	化隆县	2022-2025	63000							63000	9238	3640	1500	6200	完成部分主体工程,正在进行安装工程	20%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
78	化隆县群科新区隆城国际商住小区建设项目	续建	房地产项目	总占地面积68575.05 m ² , 总建筑面积199351.76 m ² , 其中地上总建筑面积约150343.5 m ² , 地下总建筑面积约49008.26 m ²	化隆县	2021-2023	80000							80000	15558	6908	2100	7400	完成部分主体工程,正在进行安装工程	28%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
79	群科新区金地铭都建设项目	新建	房地产项目	主要为商住小区,及小区内的公共服务配套设施	化隆县	2023-2025	28373							28373		1256	1200	4100	正在进行主体工程	15%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生
80	嘉豪·御水湾建设项目	新建	房地产项目	小区建筑由6栋楼及地下车库组成,住宅楼6栋,住宅层数由16层组成,住宅总套数为210户	化隆县	2022-2024	16300							16300		1610	750	3100	正在进行主体工程	10%	2025年12月中旬	化隆县政府	治民生

81	化隆县团结路片区棚户区改造永盛佳苑南苑建设项目	续建	房地产项目	项目总占地面积 0.51136 公顷，总规划建筑面积 38475.8 平方米，停车位 300 个，其中地上停车位 250 个、地下停车位 50 个	化隆县	2019-2023	8997							8997	6724	142	100	500	正在进行主体工程	76%	2023 年 12 月上旬	化隆县政府	冶民生
82	化隆县景富花园小区项目	续建	房地产项目	总建筑面积 118397.29 平方米。其中地上建筑面积 110578.24 平方米，地下建筑面积 7819.05 平方米	化隆县	2021-2024	48000							48000	28551			3600	完成部分主体工程，正在进行安装工程	59%	2025 年 12 月中旬	化隆县政府	冶民生
83	龙建阳光城二期工程	续建	房地产项目	本工程总建筑面积 16771.21 m ² 。住宅户数 102 户，机动车停车位 120 辆	化隆县	2022-2023	6400							6400	1924	793	250	1100	完成主体工程，正在进行安装工程	42%	2024 年 5 月上旬	化隆县政府	冶民生
84	化隆县年产 20 万立石料生产线项目	续建	工业项目	项目矿区总占地面积 0.0422 平方公里，建筑面积 21770 平方米	化隆县	2022-2023	2814							2814	1497	84		422	完成厂房及设备，办公室，后续未投资	80%	2024 年 5 月上旬	化隆县政府	梁荣勃
85	年产 1 万吨天然饮用富锶山泉水生产线升级改造项目	续建	工业项目	将现存的年产 1 万吨富锶山泉水生产线升级改造为年产 10 万吨富锶山泉水生产线；将水处理系统由普通超滤改为纳滤	化隆县	2021-2023	1100							1100	674	10		416	完成厂房及加工设备	62%	2023 年 12 月上旬	化隆县政府	梁荣勃
86	碳化硅生产线优化升级改造项目	续建	工业项目	在不新增产能的前提下对原有的 1×25000KVA 的电阻炉（72 米）生产线进行优化升级改造，彻底解决烟气无组织排放问题	化隆县	2023	2000							2000	1184	806		10	项目已完工	100%	2023 年 7 月下旬	化隆县政府	梁荣勃

87	年产500吨植物油及植物油深加工建设项目	续建	工业项目	菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术	化隆县	2022-2023	507								507	159			348	正在设备购置	31%	2023年12月上旬	化隆县政府	梁荣勃	
88	封闭式厂房建设和环保设施维修项目	续建	工业项目	建设封闭式厂房8200平方米，全面对烟气收集管道及炉墙密封口进行排查、检修，安装污染源在线监测设施，并与省市环保部门联网	化隆县	2023	3000								3000	2515	480		5	完成厂房菜籽油生产加工产线设备	100%	2023年7月下旬	化隆县政府	梁荣勃	
89	年产九千吨再生塑料颗粒循环利用生产线建设项目	续建	工业项目	一期工程建设内容为生产车间和综合用房，购置安装2条再生塑料颗粒生产线。二期工程建设内容为再生塑料垃圾桶生产车间	化隆县	2020-2023	2600								2600	1253	115		566	已完成一期生产车间和综合用房，已购置生产设备	53%	2023年12月上旬	化隆县政府	梁荣勃	
90	伟海富尚苑商住小区二期建设项目	新建	房地产项目	项目建设内容包括住宅、商业绿化等附属设施工程，总用地面积3813平方米，总建筑面积10682.45	化隆县	2023	3327								3327				880	1200	主体施工阶段	10%	2024年12月上旬	化隆县政府	冶民生
91	绿色产业园区畜产品加工建设项目	新建	农业项目	新建牛羊肉加工车间地上一层，框架结构。牛羊肉加工设备、冷库制冷设备	化隆县	2023	1379								1379				380	470	正在修建车间框架结构	39%	2023年12月上旬	化隆县政府	魏成玉
92	新型建筑材料及非金属加工项目	新建	工业项目	建设水泥制品（道牙石、透水砖、街道水泥砖等）	化隆县	2023	3000								3000				890	1100	正在建设加工车间，已购买加工设备	10%	2023年12月上旬	化隆县政府	梁荣勃

93	循化县木匠滩安置房项目	续建	房地产项目	主要建设住房三栋，住宅楼用地面积 35.16 亩，容积率 2.9	循化县	2021-2023	25000						25000	17708	852	2200	1500	主体施工阶段	50%	2023 年 8 月下旬	循化县政府	治民生
94	循化县广场北路东片棚户区改造项目	续建	房地产项目	主要建设住房三栋 128 套住宅楼，总建筑面积 2.7977 万平方米	循化县	2022-2024	15300						15300	5814	3639	2700	1500	主体施工阶段	60%	2024 年 10 月下旬	循化县政府	治民生
95	循化县凌志房地产开发有限公司黄河佳苑小区三期	续建	房地产项目	建筑面积 381147.7 平方米	循化县	2022-2025	95200						95200	40583	1060	500	1800	主体施工阶段	40%	2025 年 9 月下旬	循化县政府	治民生
96	威隆星悦城房地产开发项目	续建	房地产项目	新建住宅，建设规模为 43 万平方米，	循化县	2022-2025	150000						150000	38037	5569	2600	3500	主体施工阶段	20%	2025 年 11 月下旬	循化县政府	治民生
97	广场北路东片棚户区改造建设项目	新建	房地产项目	占地面积 18305 平方米，开发建设小高层住宅，总建筑面积 60406.5 平方米	循化县	2022-2023	30203						30203		7323	2400	3000	主体施工阶段	30%	2024 年 9 月上旬	循化县政府	治民生
98	中国撒拉印象城建设项目	续建	文化旅游项目	修建黄河文化体验街、丝路文化博物馆、停车场等配套设施	循化县	2021-2023	37284						37284	14509	901	240	500	丝路文化博物馆等工程主体施工	20%	2024 年 8 月下旬	循化县政府	王青沛
99	循化县撒拉尔故里民俗文化园（二期）建设项目	续建	文化旅游项目	修建撒拉族非遗与文创中心、民宿工坊，室外主题乐园等	循化县	2020-2023	20763						20763	7441	189	150	200	非遗与文创中心等工程基础修建	15%	2024 年 9 月下旬	循化县政府	王青沛
100	青海振荣新型建材节能开发有限公司建筑垃圾整合整治建设项目	续建	工业项目	循化县建筑垃圾整合整治建设项目	循化县	2022-2023	4100						4100	1540	325	20	100	厂房主体施工，设备调试中	35%	2024 年 9 月下旬	循化县政府	梁荣勃

101	海东市生活垃圾焚烧发电项目	新建	能源项目	配置日处理垃圾500吨机械炉排炉及10兆瓦汽轮机发电机组等	乐都区	2022-2024	37213						37213	8628	228	763	6000	前期手续已完成，完成设备采购，已开工建设，厂房主体桩基、安装、钢结构主体等已完成	15%	2024年5月上旬	市城管局	冶民生
102	海东河湟新区动力电池材料生产及回收建设项目	续建	工业项目	建设三元厂房、危化品库、罐区房、电池回收厂房、材料回收厂房、仓库等，购置主要设备4350台（套）及建设其他的辅助设施等	河湟新区	2019-2023	156200						156200	156169	238			电池正极材料产线已建成并投产，电池回收产线待建设	100%	2023年12月上旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
103	西宁市邮件处理中心项目	续建	商贸物流项目	主要建设约3万平方米的邮件处理中心、仓储及冷链库房、辅助用房以及停车场等配套设施。	河湟新区	2020-2023	35000						35000	12515	200	1000	1950	已完成生产车间主体工程，正在进行外墙保温等施工。剩余室外道路、综合管廊等工程有序开展	37%	2024年12月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
104	青海振力国际石材陶瓷产业城项目	续建	工业项目	建设石材展示、仓储及加工区。	河湟新区	2020-2023	24000						24000	18192	440	300	630	正在进行厂房钢结构主体建设	81%	2023年11月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
105	氢装上阵（海东）物联科技产业园项目	续建	工业项目	建设氢装上阵海东运营总部、能源中心、研发中心、制造中心、数据中心、金融中心、云仓中心。	河湟新区	2022-2024	120000						120000	32211	1488	7200	12000	一期项目智慧云仓（5栋）主体已全部完工，办公楼及设备用房主体封顶，综合楼主体5层封顶	40%	2024年12月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林

106	青海河湟农副产品综合批发市场（一期）项目	续建	商贸物流项目	建设 8 座水果交易大棚、9 座蔬菜交易大棚、粮油、猪肉禽蛋、牛羊肉、海鲜交易市场各一座，形成冷链物流园。	河湟新区	2022-2023	30000										整体大棚建设已完成，冷库已建成，正在进行装饰装修	100%	2023 年 11 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
107	青海拉面中央厨房食材研发生产项目	续建	商贸物流项目	建设拉面中央厨房食材研发生产线	河湟新区	2022-2023	500										项目已完工	100%	2023 年 8 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
108	青海省国家中医和疫病防治基地建设	续建	卫生项目	总建设规模 15000 平方米主要建设中医院疫病防治综合区、感染性疾病科、生物安全二级实验室等业务用房。	河湟新区	2021-2023	12500										目前已完成二次结构施工，全面进入装饰装修阶段	50%	2023 年 12 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
109	硅基新材料项目	新建	工业项目	占地面积 3175 亩，建设 1 条年产 20 万吨工业硅项目；建设 1 条年产 10 万吨高纯晶硅项目、建设配套利用选矿尾料年产 500 万立方米精品骨料生产线。	河湟新区	2022-2025	2347904										目前期临时办公、住宿、食堂搭建已完成，其他项目建设工作稳步推进中	1%	2025 年 12 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
110	青海昆仑国际公寓项目	新建	商贸物流项目	项目包含 4 栋 13 层公寓楼，4 栋 11 层公寓楼、公寓楼他底层均为 1 层商业、地下室涉及为 1 层，功能为汽车停车库和设备用房。	河湟新区	2022-2025	43193										正在安装 1 号楼模板，车库防水施工	5%	2025 年 12 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林

111	青物风情街项目	新建	商贸物流项目	项目总用地面积 22200.7 m ² ，总建筑面积 31448.66 m ² ，室外配套道路、绿化、给排水管网、供热管网、电力线路等	河湟新区	2022-2024	21983											正在进行 3 号、4 号楼钢结构主体搭建	10%	2024 年 12 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
112	青稞藜麦总部经济基地项目	新建	商贸物流项目	建设藜麦交易总部基地，建筑面积 6000 平方米	河湟新区	2023-2023	2335											正在进行设备安装与系统调试	47%	2023 年 12 月下旬	海东工业园区管委会经协科技部	袁林
113	盈吉·香洲府房地产开发项目	续建	房地产项目	总建筑面积 332732.72 平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、社区及公共服务用房等	河湟新区	2019-2022	138000											一期在建楼栋正在进行室外工程施工	50%	2023 年 12 月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
114	海东市河湟新区绿地世界城项目	续建	房地产项目	总建筑面积 120 万平方米，主要建设住宅、配套用房，配套商业、幼儿园。	河湟新区	2020-2025	700000											在建楼栋进行施工	20%	2025 年 12 月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
115	中住怡和天玺项目	续建	房地产项目	总建筑面积 211527.05m ² ，主要建设住宅、商业、社区配套	河湟新区	2020-2023	90000											一期在建楼栋正在进行室外工程施工	65%	2024 年 12 月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
116	弘赛东望府项目	续建	房地产项目	总建筑面积 9.74 万 m ² ，其中地上建筑面积 7.87 万 m ² ，地下建筑面积 1.87m ² 。	河湟新区	2021-2024	64000											在建楼栋进行施工	60%	2024 年 12 月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
117	中海外·江与城项目	续建	房地产项目	总建筑面积 247306.13m ² ，其中地下建筑面积 58535.29m ² ，地上建筑面积 188770.84m ²	河湟新区	2021-2023	120000											在建楼栋进行二次结构砌筑施工	30%	2025 年 12 月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林

118	云鼎海东春风苑项目	续建	房地产项目	总建筑面积115451.73平方米，主要建设合院、叠墅、高层住宅及配套商业街	河湟新区	2022-2024	80000						80000	41408	3500	400	800	对一期在建楼栋进行室外装修、景观绿化工程	45%	2024年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
119	黄门·河湟府项目	续建	房地产项目	总建筑面积90589.96平方米，其中地上建筑面积55591平方米，地下建筑面积34998.96平方米	河湟新区	2022-2024	79000						79000	10880	8815	300	1885	在建楼栋进行施工	21%	2024年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
120	绿城海东春风里项目	续建	房地产项目	用地面积7.19万平方米，总建筑面积8.97万平方米	河湟新区	2020-2023	50000						50000	48914	371	148	251	正在进行收尾工程	90%	2023年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
121	鸿和桃李春风项目	续建	房地产项目	总建筑面积213000平方米，其中地上建筑182000平方米，地下面积31000平方米	河湟新区	2020-2023	60000						60000	59530	55	20	95	正在进行外立面及室外综合管廊施工	90%	2023年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
122	海东市河湟新区绿地湖语树项目	续建	房地产项目	总建筑面积183750.22平方米，主要建设住宅、商业、物业用房、配套用房	河湟新区	2018-2021	90000						90000	88588	1262	150		项目竣工验收，正在办理交房手续	100%	2023年5月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林

附件 2

海东市 2023 年进展缓慢在建项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	行业类型	建设规模及主要建设内容	建设地点	建设年限	总投资	资金构成					投资完成情况				进展情况	导致进度缓慢的具体原因	整改计划	计划完工时间	责任单位	市政府分管领导	备注	
								中央预算资金	省级预算资金	债券资金	行业部门专项资金	地方配套资金	民间资金	截至 2022 年底完成投资	2023 年已上报投资	本月预计完成投资								三季度预计完成投资
合计 (40 项)							2090342	2000			26095	48867	1910061	1307540	45031	3164	10150							
一、政府投资项目(9 项)							48961	2000			26095	20867	0	24657	3427	794	300							
1	海东市长城国家文化公园(乐都段)基础设施建设项目	新建	文化旅游项目	修建游客管理服务中心 2400 平方米及附属设施, 环境整治 5000 平方米, 绿化 5000 平方米及附属设施等	乐都区	2022-2023	2500	2000				500			525	300	300	已完成总工程量的 10%, 目前处于停工状态	国家文物审批手续需逐级上报至国家文物局审批, 周期长	协调省级部门加强手续办理跟踪, 力争 8 月中旬前完成办理并复工建设	2023 年 12 月下旬	乐都区政府	王青沛	
2	湟水北干二期互助县段 1#、5#干斗、8#、9#、10#支渠田间配套工程	续建	农业项目	对项目区 1.6 万亩耕地和林地进行田间配套工程	互助县	2021-2023	3239								1780	79		已完成总工程量的 70%, 目前完成部分农田平整	因占用部分基本林草地, 需省林草局办理林草审批手续	加强与省市林草局汇报衔接, 尽快办理林草地审批手续	2023 年 12 月下旬	互助县政府	魏成玉	
3	湟水北干渠二期互助段 2#、3#、4#干斗、11#、12#支渠田间配套项目	续建	农业项目	项目区有效灌溉面积共 11307.50 亩, 其中林地有效灌溉面积共 10885.37 亩	互助县	2021-2023	3132								1935	324	324	已完成总工程量的 70%, 目前完成部分农田平整	因占用部分基本林草地, 需省林草局办理林草审批手续	加强与省市林草局汇报衔接, 尽快办理林草地审批手续	2023 年 12 月下旬	互助县政府	魏成玉	
4	湟水北干渠扶贫灌溉二期工程田间配套建设项目(一分干一支渠互助县片区)	续建	农业项目	项目区共建成高效节水灌溉面积 3.58 万亩, 共新建支管 6 条, 总长 17.73km 新建农灌斗管 31 条	互助县	2021-2023	10683								7619	785		已完成总工程量的 60%, 目前完成部分农田平整	因占用部分基本林草地, 需省林草局办理林草审批手续	加强与省市林草局汇报衔接, 尽快办理林草地审批手续	2023 年 12 月下旬	互助县政府	魏成玉	

5	青海省红十字人体器官捐献博爱纪念馆建设项目	续建	民政项目	拟用地总面积为7.9354公顷，主要建设公益性骨灰安放设施、纪念广场	互助县	2021-2023	6880									已完成总工程量的50%，目前处于停工状态	红十字会调整资金计划，二期暂缓实施	多方面筹措建设资金，尽早复工建设	2023年12月下旬	互助县政府	王青沛	
6	化隆县加合工业园区	续建	交通项目	14.2公里路基路面	化隆县	2021-2023	2161									已完成总工程量的43%，目前处于停工状态	资金未到位，施工暂缓	加快争取资金，力争复工建设	2024年9月下旬	化隆县政府	梁荣勃	
7	青藏高原东部国际物流商贸中心综合服务大楼项目	续建	商贸物流项目	建筑面积25600m ² ，地下2层，地上9层。主要建设行政服务大厅、便民服务大厅等	河湟新区	2017-2023	14557				14557					已完成总工程量的43%，目前正在地下室地坪施工。	资金短缺，暂缓施工	多方筹措资金后抓紧复工建设	2024年9月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	
8	海东工业园区经十三路（杏园路）道路项目	续建	城乡基础设施项目	道路总长约为2.1公里，建设标准为城市次干路，道路红线宽度为24米，仅在东侧设置人行道	河湟新区	2021-2023	5000				5000					已完成总工程量的50%，目前土方路基已完成	资金短缺，暂缓施工	多方筹措资金后抓紧复工建设	2024年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	
9	物流商贸中心丝绸路道路项目	续建	城乡基础设施项目	道路总长约为540米，建设标准为城市次干道路，道路红线宽度为19米	河湟新区	2021-2023	810				810					已完成总工程量的65%，目前土方路基已完成	资金短缺，暂缓施工	多方筹措资金后抓紧复工建设	2023年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	
二、社会投资项目(31项)							2041381				28000	1910061	1282883	41604	2370	9850						
1	乐都区海东春江明月建设项目	续建	房地产项目	总用地面积33983.59m ² ，总建筑面积72527.22m ²	乐都区	2022-2024	35000					35000	4663			已完成总工程量的5%，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生	
2	乐都区凤山新城沁东驿（二期）项目	续建	房地产项目	占地面积47946.77平方米，总建筑面积151059.38平方米，主要建设住宅	乐都区	2021-2024	64900					64900	48556	4249		已完工总工程量的60%，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生	
3	乐都区凤山新城*文创中心项目	续建	房地产项目	总用地面积47431平方米，总建筑面积170033平方米，主要建设商品房	乐都区	2019-2024	100500					100500	58770			已完工总工程量的50%，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生	

4	乐都区中天璟园房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积130339.14 m ² ，总建筑面积197356 m ² ；主要建设住宅	乐都区	2019-2023	60000									已完成总工程量的80%，目前正在主体施工	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2024年10月上旬	乐都区政府	治民生
5	乐都区金盟山水树住宅小区	续建	房地产项目	项目用地面积91990.79 m ² ，总建筑面积118544.78 m ² ；主要建设住宅	乐都区	2019-2023	32100									一期移交交付使用，二期暂无开发计划	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2024年12月下旬	乐都区政府	治民生
6	乐都区西矿房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积89969.69 m ² ，总建筑面积218139 m ²	乐都区	2019-2024	130000									已完工总工程量的23%，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生
7	乐都区华西·朝阳华府房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积36628.21 m ² ，总建筑面积100700 m ² ，主要建设商住	乐都区	2020-2023	35200									主体已完工，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生
8	乐都区壹悦府一期房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积89775 m ² ，总建筑面积207568.7 m ² ，主要建设住宅	乐都区	2020-2024	93000									已完工总工程量的65%，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生
9	乐都区万濠*星海湾房地产项目	续建	房地产项目	项目用地面积81553.76 m ² ，总建筑面积267235 m ² ，主要建设住宅	乐都区	2020-2024	120000									已完工总工程量的35%，目前处于停工状态	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生
10	乐都区惠津新城·瑞安里房地产项目	续建	房地产项目	占地面积63297 m ² ，总建筑规模188134.5 m ² ，主要建设住宅及商业服务	乐都区	2021-2024	80000									已完工总工程量的38%，目前处于停工状态（一期交付，二期无开发计划）	企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2025年12月下旬	乐都区政府	治民生
11	青海天蓝新能源材料有限公司年产3万吨锂离子电池负极材料生产线项目	续建	工业项目	年产3万吨锂离子电池负极材料生产线及配套设施	乐都区	2021-2024	103320									已完工工程量的30%，二期厂房主体完成，目前处于停建状态	市场不景气及企业融资困难	企业积极融资，力争年内复工	2024年12月下旬	乐都区政府	梁荣勃
12	平安区南岭华府房地产项目	续建	房地产项目	总建筑面积77600平方米	平安区	2019-2023	30500									已完成总工程量的50%，目前处于停工状态	企业融资困难	督促企业多方筹措资金	2024年12月下旬	平安区政府	治民生

13	平安力盟商业巷项目	续建	房地产项目	总建筑面积35.71万平方米	平安区	2020-2024	152516									4000	已完成总工程量的50%，目前处于主体施工状态	企业融资困难	督促企业多方筹措资金	2024年12月下旬	平安区政府	治民生
14	宏运公馆	续建	房地产项目	用地面积758.87m ² ；总建筑面积76295m ²	平安区	2020-2024	27800										已完成总工程量的60%，目前处于停工状态	企业融资困难	督促企业多方筹措资金	2024年12月下旬	平安区政府	治民生
15	海东市平安区洪水泉风电迁建项目	续建	能源项目	迁建4台风力发电机组，装机容量1.1万千瓦	平安区	2022-2023	25300										项目正在重新选址，进行项目设计优化阶段	新项目选址涉及禁空相关要求正在等待曹家堡机场回复选址意见	加快与曹家堡机场的衔接，尽快完成风机选址	2024年12月下旬	平安区政府	治民生
16	下集场棚户区改造项目六号地块	续建	房地产项目	建筑面积72112.85 m ² ，地上建筑面积57569.35 m ²	民和县	2019-2023	35000										已完成总工程量的40%，项目目前进展缓慢	其余3幢因原邮电局未拆迁加之开发企业资金断裂尚未开工建设	督促开发公司多方筹措资金，尽快开工建设	2024年12月下旬	民和县政府	治民生
17	玉龙河畔二期项目	续建	房地产项目	用地面积2.6万m ² ，总建筑面积13.04万m ²	民和县	2020-2024	69519										已完成总工程量的50%，目前处于停工状态	开发公司资金链断裂，项目尚未开工建设	督促开发公司多方筹措资金，尽快开工建设	2024年12月下旬	民和县政府	治民生
18	兴海家园二期（扩建）项目	续建	房地产项目	用地面积4.21万m ² ，总建筑面积17.84万m ²	民和县	2020-2024	70000										已完成总工程量的50%，目前进行二期项目拆迁工作	拆迁进展缓慢，加之开发公司资金紧缺，项目进展缓慢	协调城管部门尽快完成片区内拆迁，并督促企业全力筹措资金	2024年11月下旬	民和县政府	治民生
19	天麒悦川府	续建	房地产项目	总建筑面积182716.59 m ² ，住宅建筑面积133856.61 m ²	民和县	2021-2024	79100										已完成总工程量的50%，目前一期主体施工	由于房屋销售缓慢，资金回笼困难，后期项目进展缓慢	督促开发公司多方筹措资金，尽快开工建设	2024年11月下旬	民和县政府	治民生

20	民俗文化旅游产业园配套基础设施项目	续建	城乡基础设施项目	游客接待中心4500平方米、417个停车位的停车场、景区人行道及消防通道、供水、供暖等	互助县	2017-2023	28000					28000	26976			已完成总工程量60%，目前处于停工状态	项目涉及省级文物保护单位红线，暂停建设	积极协调省文物局将该项目调出红线范围外，办理文物保护单位红线调整手续	2023年12月下旬	互助县政府	治民生
21	化隆群科怡景苑A区(二期)	续建	房地产项目	总建筑面积21720平方米，其中：商业面积1957平方米，住宅面积14256平方米，地下面积5507平方米	化隆县	2021-2023	10166					10166	1630			已完成总工程量的16%，目前处于停工状态	资金短缺、销售量下降	加快筹集资金，开复工建设	2024年12月下旬	化隆县政府	治民生
22	佳韵铝业10MWp分布式光伏发电项目	续建	能源项目	安装440W高效单晶组件22727块，合计装机容量10MWp	化隆县	2022-2023	5000					5000				已完成总工程量的1%，目前处于停工状态	企业内部原因暂缓实施	加快筹集资金，开复工建设	2024年12月下旬	化隆县政府	治民生
23	化隆、循化天然气输配及供气工程	续建	能源项目	新建输气干线108KM，设置输气站场3座，阀室5座，新建输气支线20KM，阀室1座	化隆县	2020-2023	41560					41560	25481			已完成总工程量的61%，目前处于停工状态	原投资方因资金链断裂停工	正在更换投资方进行施工建设	2024年12月下旬	化隆县政府	治民生
24	撒拉尔水镇风情度假小镇一期工程	续建	文化旅游项目	撒拉族风情体验农家院、撒拉文化活态博物馆、绿色生态休闲区	循化县	2022-2025	100000					100000	68630			已完成总工程量的30%，目前处于停工状态	省旅投公司因内部问题，导致项目目前停滞状态	与省旅投公司进行对接，力争项目下半年复工建设	2026年8月上旬	循化县政府	王青沛
25	青海数据湖产业园项目(一期)	续建	工业项目	建设光磁一体存储能力达500PB数据湖	河湟新区	2021-2023	100000					100000	21740	2000		与中国联合网络通信有限公司海东市分公司签订IDC机房托管服务协议	原定于在科技大楼负一层落地建设的“数据湖机房”因楼层加固成本远高于另建成本，因此进展缓慢	计划重新选址建设	2024年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
26	青海闽龙国际物流仓储区项目	续建	商贸物流项目	主要建设约10万平米的建材仓储、物资流通、医药仓储、食品冷库等	河湟新区	2019-2023	52000					52000	7887	11		已完成总工程量的15%，项目一期已完成建设，并投入使用	受市场行情影响，暂无二期计划	多方筹措资金，力争二期开工建设	2025年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林

27	海东市河湟新区大发熙悦项目	续建	房地产项目	占地面积150370.3平方米（合计225.6亩），总建筑面积206174.7平方米，主要建设住宅、商业、配套公建。	河湟新区	2020-2023	120000									一期主体已完工，二期主体已完成工程量的65%，由于资金短缺，目前停工状态	资金短缺，销售量下降	多方筹措资金，力争年内复工建设	2025年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
28	多弗公馆项目	续建	房地产项目	项目总用地面积60765.8m ² （合计91亩），总建筑面积139567.08m ² ，其中地上建筑面积108770.76m ² ，地下建筑面积30796.32m ² 。	河湟新区	2021-2023	70000									已完成总工程量的15%，目前处于停工状态	资金短缺，销售量下降，需要更换施工单位	多方筹措资金，尽快换施工单位，抓紧复工建设	2025年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
29	春风明月建设项目	续建	房地产项目	项目总用地面积58415.5m ² （87.62亩），总建筑面积132049.03m ² ，其中地上建筑面积104652.61m ² ，地下建筑面积27396.42m ² 。	河湟新区	2022-2024	60000									已完成总工程量的15%，目前停工状态	资金短缺，销售量下降	多方筹措资金，力争年内复工建设	2025年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林
30	东望·河山居项目	续建	房地产项目	项目总用地面积51562m ² （77.34亩），总建筑面积11.84万m ² ，其中地上建筑面积9.24万m ² ，地下建筑面积2.6万m ² 。	河湟新区	2022-2024	65900							150	已完成总工程量的30%，目前停工状态	资金短缺，销售量下降	多方筹措资金，力争年内复工建设	2025年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	
31	西平府高端公寓楼项目	续建	房地产项目	总建筑面积99658.05平方米，项目建筑由公寓、高档公寓、会所和垃圾房建筑构成	河湟新区	2019-2022	45000								已完成总工程量的50%，正在对一期项目进行竣工验收	资金短缺，销售量下降，暂无二期开发计划	多方筹措资金，力争二期按计划开工	2025年12月下旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	

附件 3

海东市 2023 年逾期未开工项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	行业类型	建设规模及主要建设内容	建设地点	建设年限	总投资	资金构成					三季度预计完成投资	投资计划下达时间	进展情况	存在的突出问题	整改计划	计划开工时间	责任单位	市政府分管领导	备注	
								中央预算资金	省级预算资金	债券资金	行业部门专项资金	地方配套资金										民间筹措资金
总合计 (3 项)							42030	2415	0	10000	0	1615	28000									
1	海东市第五中学建设项目	新建	教育项目	新建校舍总建筑面积 52448 平方米，其中一期主要建设教学楼、图书馆、体育活动室等；二期主要建设学生宿舍、400 米田径运动场及配套附属工程	乐都区	2023-2024	27501				27501			2022 年 12 月 13 日	正在招投标阶段	前期进展滞后、资金未全部到位	抓紧完成招投标及施工许可证办理	2023 年 8 月下旬	市教育局	张忠良		
2	互助县殡仪馆设施建设项目	新建	民政项目	建筑面积 7000 平方米，火化设备 4 套	互助县	2023-2024	2920	2415						2022 年 4 月 14 日	重新选址已完成，正在变更可研批复	项目涉及用地重新选址，正在办理地点变更手续	协调市县自然资源部门加快办理变更手续，稳步初设、概算等手续，预计 9 月上旬开工	2023 年 9 月上旬	互助县政府	王青沛		
3	青稞酒特色小镇项目	新建	文化旅游项目	建设青稞酒文化博物馆等五个项目，建筑面积为 6000 平方米的非遗工坊传习所等，总投资为 5000 万元	互助县	2023-2024	39110			10000	1110	28000		2022 年 7 月 28 日	已完成广场、道路工程招标投标工作	广场及道路建设用地手续办理周期长，目前已逐级上报至省自然资源厅，尚未审批	加强与省自然资源部门汇报衔接，尽快完成土地手续报批，办理施工许可证，计划 10 月下旬开工建设	2023 年 10 月上旬	互助县政府	冶民生		

附件 4

海东市 2023 年下半年计划新开工项目清单

单位：万元

序号	项目名称	行业类型	建设规模及主要建设内容	建设地点	建设年限	总投资	资金构成						项目用地预审与选址意见书		可研评审及批复		施工图审查		项目招投标		施工许可		责任单位	市政府分管领导	备注	
							中央预算资金	省级预算资金	债券资金	行业部门专项资金	地方配套资金	民间资金	三季度预计完成投资	是否已完成	若未完成计划完成时限	是否已完成	若未完成计划完成时限	是否已完成	若未完成计划完成时限	是否已完成	若未完成计划完成时限	是否已完成				若未完成计划完成时限
	总合计 (89项)					9105164	74820	33749	71831	39071	405284	8473021	53000													
一、政府投资项目 (74项)						638367	73484	33011	71831	39071	405284	8299	48150													
1	2023年农村公路养护工程及乐都区西门村-下营村路面整治工程	交通项目	整治里程99公里及建设里程7.153km	乐都区	2023	886				886			300	不涉及	不涉及			是	否	2023年7月下旬	否	2023年7月下旬	乐都区政府	梁荣勃		
2	海东市乐都区古城大街小学建设项目	教育项目	教学用房4160平方米	乐都区	2023-2024	1250	1000				250		100	是	是			是	否	2023年8月中旬	否	2023年9月上旬	乐都区政府	张忠良		
3	乐都区中小学幼儿园消防能力提升项目	教育项目	建设峰堆乡中心学校等42所学校消防管道、消防一体化泵站、灭火器应急照明系统、阀门井、检漏沟等	乐都区	2022-2023	4040							100	不涉及	是			否	2023年9月上旬	否	2023年10月上旬	乐都区政府	张忠良			
4	乐都区畜禽粪污资源化利用整县推进项目	农业项目	土建工程、田间工程及仪器设备购置	乐都区	2022-2023	6000		3000					500	是	是			是	否	2023年7月下旬	是		乐都区政府	魏成玉		
5	乐都区乡镇畜牧兽医站建设项目(12个)	农业项目	建设乡镇畜牧兽医站,购置仪器设备及防疫车辆	乐都区	2023-2024	1640							300	是	是			是	是		是		乐都区政府	魏成玉		
6	绿色蔬菜育苗基地建设项目(二期)	农业项目	新建高标准育苗温室9栋,拱棚10栋,安装水肥一体化控制系统、配电等设施	乐都区	2023-2024	500							100	不涉及	是			不涉及	否	2023年7月中旬	不涉及		乐都区政府	魏成玉		
7	海东市乐都区环境整治绿化项目	林业项目	主要建设地点位于柳湾彩陶博物馆民小路出入口、五二厂安置区、贾湾学校、凤山新城北侧绿化等	乐都区	2023	1402							300	是	是			是	是		不涉及		乐都区政府	魏成玉		

8	海东市乐都区2023年中央林业改革发展资金低效林项目	林业项目	造林40000亩	乐都区	2023-2025	1200				1200			100	不涉及		是		不涉及	否	2023年9月下旬	不涉及		乐都区政府	魏成玉		
9	海东市乐都区高庙镇干桥湾灌区渠道维修改造工程	水利项目	维修改造渠道10125米，建设渠系建筑物101座。	乐都区	2023	759	572	128		59			200	不涉及		是		不涉及	否	2023年7月下旬	不涉及		乐都区政府	魏成玉		
10	乐都区2023年老旧小区改造建设项目	城乡基础设施项目	对20个小区更换外墙保温、屋面防水处理、单元门更换、雨污水官网更换、地坪硬化、绿化等	乐都区	2023-2024	834			548	286			300	不涉及		是	是		否	2023年8月上旬	否	2023年8月中旬	乐都区政府	冶民生		
11	2023年海东市乐都区乡村建设项目	城乡基础设施项目	在碾伯街道上寨、下寨等24个村内实施村庄道路改造提升、水渠更换维修、场地平整等内容	乐都区	2023	4400							800	不涉及		是	是		是		否	2023年8月中旬	乐都区政府	冶民生		
12	乐都区殡仪馆项目	民政项目	建筑面积7000㎡，火化设备3套	乐都区	2023-2024	2800	2316			504				是		是		否	2023年8月上旬	否	2023年9月中旬	否	2023年10月上旬	乐都区政府	王青沛	
13	青海海东乐都仁和110kV变电站10kV配出工程	能源项目	新建10kV电缆线路4km。新建环网柜4座。	乐都区	2023-2024	2650				2650			300	不涉及		是	是		是		不涉及		乐都区政府	梁荣勃		
14	青海海东乐都10kV雨十一路五二厂老旧小区电力改造工程	能源项目	改造10kV线路4.378km，新建环网柜2座，箱变4座	乐都区	2023-2024	1298				1298			200	不涉及		是	是		否	2023年8月上旬	不涉及		乐都区政府	梁荣勃		
15	海东市乐都区杨家水厂及输配水管网工程	水利项目	日处理规模10万吨净水厂，铺设管线及附属配套设施等	乐都区	2023-2025	91760				91760				是		是		否	2023年7月下旬	否	2023年9月下旬	否	2023年10月上旬	市水务局	魏成玉	
16	青海省省级区域医疗中心建设项目	卫生项目	总建筑面积28500㎡业务用房及配套附属设施，购置设备62台件	乐都区	2023-2026	25000	20000	5000						是		是	是		否	2023年10月上旬	否	2023年11月下旬	市卫生健康委	张忠良		
17	平安区174站台等14个老旧小区改造项目	城乡基础设施项目	对14个老旧小区进行外墙保温、屋顶保温防水、窗户更换、单元门更换、外立面粉饰等改造	平安区	2023	1255				1255			300	不涉及		是		否	2023年7月30日	否	2023年8月下旬	否	2023年9月上旬	平安区政府	冶民生	

18	平安区 2023 年城市排水管道改造工程	城乡基础设施项目	四条道路雨污水主管线共计 3285.706 米；雨污水支管，共计 1214.5 米及井类等附属设施	平安区	2023-2024	2900	1740				1160				不涉及	是	否	2023 年 8 月 30 日	否	2023 年 9 月下旬	否	2023 年 10 月上旬	平安区政府	治民生
19	平安区 2023 年城市用户燃气管道等老化更新改造项目	城乡基础设施项目	老旧小区户内燃气设施改造 848 户，小区调压设施改造 11 台，钢塑转换 11 台	平安区	2023-2024	845	507				338				不涉及	是	否	2023 年 8 月 30 日	否	2023 年 9 月下旬	否	2023 年 10 月中旬	平安区政府	治民生
20	平安区燃气管道等老化更新改造工程	城乡基础设施项目	老旧小区庭院中压燃气管道 5.25km，低压燃气管道 43.19km	平安区	2023	10518	6290				4228	8000	是	是	是		是			是			平安区政府	治民生
21	海东市平安区第三中学运动场建设项目	教育项目	改建运动场 11870 平方米	平安区	2023	545	545					200	是	是	是		是			是			平安区政府	张忠良
22	平安区石家营至槽子公路	交通项目	建设长度 9.79 公里，K0+000 ~ K1+220 段拟建 5.5m 水泥混凝土路面，K1+220 ~ K9+548 段拟建 4.6m 水泥混凝土路面。	平安区	2023-2024	1335					755	580			不涉及	是	是		否	2023 年 8 月 1 日	否	2023 年 8 月 10 日	平安区政府	梁荣勃
23	2023 年学前维修及校园文化建设项目	教育项目	平安区 10 所幼儿园维修改造及 4 所学校校园文化建设	平安区	2023	529.5					529.5				不涉及	是	是		否	2023 年 7 月 11 日	否	不涉及	平安区政府	张忠良
24	2023 年教育装备及信息化建设项目	教育项目	平安区 7 所学校、6 所幼儿园教育装备及信息化	平安区	2023	1598					1598				不涉及	是	是		否	2023 年 8 月 10 日	否	不涉及	平安区政府	张忠良
25	平安区 2023 年高原美丽乡村建设项目	城乡基础设施项目	主要实施道路、自来水管网改造提升，污水治理、公共场所建设、环卫设施配套、防洪排水、安全防护、公共活动区域治理等工程	平安区	2023	3092					3092				不涉及	是	是		是				平安区政府	治民生

26	湟水河（民和县污水处理厂~团结村段）河滨缓冲带生态修复工程	生态和环境保护项目	实施河滨缓冲带生态修复工程 全长约 8.4km，包括节点 自然湿地修复工程，河滨缓冲带植被工程 3，新建生态石笼堤岸	民和县	2023-2024	5982	5383				599								否	2023 年 7 月上旬	否	2023 年 7 月下旬	民和县 政府	张忠良				
27	民和县中川乡光明村等 4 个村庄农村生活污水治理工程	城乡基础设施项目	主要收集中川乡清一村、清二村、光明村和前进村污水，新建 HDPE 管、DN200 管，DN50 聚乙烯管，检查井等	民和县	2023-2024	2888	2565				323								是	否	2023 年 8 月下旬	否	2023 年 9 月下旬	民和县 政府	张忠良			
28	大庄塔卧、峡门李家庄 2 所小学建设	教育项目	教学用房 2540 m²	民和县	2023-2024	765	612				153								是	是	是	否	2023 年 7 月上旬	否	2023 年 7 月下旬	民和县 政府	张忠良	
29	2023 年民和县因素法设备购置项目	教育项目	教育装备和信息化购置等	民和县	2023-2024	1182	946				236								是	是	是	否	2023 年 7 月上旬	否	2023 年 7 月下旬	民和县 政府	张忠良	
30	民和县浪塘水库除险加固工程	水利项目	新增放水管及溢洪道、坝坡治理	民和县	2023-2024	990	600	192			198								是	是		否	2023 年 7 月上旬	不涉及		民和县 政府	魏成玉	
31	民和县大庄不稳定斜坡防治工程	生态和环境保护项目	Q1 不稳定斜坡工程布置：微型桩挡土墙，墙底布设有有效桩的微型桩；Q2 不稳定斜坡工程布置：挡土墙，25 根抗滑桩等	民和县	2023-2024	713					713								是	是		否	2023 年 7 月上旬	不涉及		民和县 政府	魏成玉	
32	满坪镇美丽城镇项目	城乡基础设施项目	风貌提升改造项目，主要建设保温装饰一体板，外墙保温粉刷，屋面保温防水，配套更换门窗、广告牌等道路及管网整治工程	民和县	2023-2024	3058	2780				278								否	2023 年 7 月 14 日	否	2023 年 8 月 10 日	否	2023 年 9 月中旬	否	2023 年 9 月下旬	民和县 政府	冶民生

33	李二堡镇美丽城镇项目	城乡基础设施项目	主要建设道路整治工程、风貌提升改造、污水处理站及雨污水管网建设,格栅井及调节池、MBR 一体化污水处理设备池、雨水管网等	民和县	2023-2024	3366	3060				306	1000	是		否	2023年7月14日	否	2023年8月10日	否	2023年9月中旬	否	2023年9月下旬	民和县政府	治民生
34	2023年乡村振兴乡镇生活垃圾填埋场整治改造工程	城乡基础设施项目	峡门镇、李二堡镇、官亭镇、古鄯镇垃圾场防渗系统、导排气系统、渗沥液收集系统、截洪沟等硬件设施及垃圾场运营、管理等进行整改	民和县	2023-2024	913	856				57	300	是	是		否	2023年7月15日	否	2023年8月下旬	否	2023年9月下旬	民和县政府	治民生	
35	民和县马场垣乡生活垃圾填埋场封场工程	城乡基础设施项目	垃圾堆体整形、封场覆盖与防渗、渗滤液处理、填埋气体导排与处理、雨洪水导排、绿化与植被恢复工程及封场道路等工程	民和县	2023-2024	578					578	200	是	是	是		否	2023年8月下旬	否	2023年9月上旬	民和县政府	治民生		
36	高原美丽乡村	城乡基础设施项目	路灯、新建土墙、新建排水渠、新建硬化道路、新建涵洞、环境整治等	民和县	2023	4400	4400					1000	不涉及		否	2023年7月5日	否	2023年7月15日	否	2023年7月下旬	否	2023年8月上旬	民和县政府	治民生
37	乡村振兴 2023年东西部协作项目	农业项目	乡村振兴 2023年东西部协作项目包含 21 个子项目	民和县	2023-2024	6448					6448	1000	否	2023年7月	否	2023年7月15日	否	2023年7月30日	否	2023年8月中旬	否	2023年8月下旬	民和县政府	魏成玉
38	中川清泉小学	教育项目	新建教学楼及生活辅助用房 3900 m ²	民和县	2023-2024	1170	936				234	300	是	是	是		是	是	是	是		民和县政府	张忠良	
39	南路幼儿园	教育项目	校舍 4320 m ² , 活动场地 1440 m ² 及附属设施	民和县	2023-2024	1707	1366				341	400	是	是	是		是	是	是	是		民和县政府	张忠良	
40	2022 年动物防疫体系西沟乡等 14 个乡镇兽医站建设项目	农业项目	新建西沟乡、峡门镇 5 个乡镇兽医站, 扩建李二堡镇、大庄乡 2 个乡镇兽	民和县	2023-2024	1380	1380					400	是	是	是		是	是	是	是		民和县政府	魏成玉	

			医站, 改建新民乡、马场垣乡等7个乡镇兽医站, 配备办公设备等																						
41	民和县 2023 年中央林业改革发展资金低效林改造项目	林业项目	低效林改造 3 万亩, 栽植各类苗木 765438 株	民和县	2023	900			900			300	是		是		是		是		是			民和县政府	魏成玉
42	乡村振兴 2023 年衔接资金项目	农业项目	2023 年乡村振兴衔接项目, 包含李二堡镇寺尔庄村高原羊肚菌种植项目民和县乡村振兴产业融合发展示范园项目的等 48 个子项目	民和县	2022-2023	19261	19261					6000	是		是		是		是		是			民和县政府	魏成玉
43	民和县县城第二生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目	城乡基础设施项目	新建生活垃圾填埋场一座, 渗滤液处理站一座, 设计处理能力 90 立方米/天, 配套建设生活生产辅助区, 进场道路, 购置机械设备等	民和县	2023-2024	11880		9000	2880			3000	是		是		是		是		市			民和县政府	冶民生
44	互助县红崖小区配套基础设施建设项目	城乡基础设施项目	道路工程、雨水工程、照明工程、电缆入地设施	互助县	2023	1808			1808			300	否	2023 年 8 月 15 日	是		是		是		否	2023 年 8 月 25 日		互助县政府	冶民生
45	互助县威远镇红崖村污水管网工程	城乡基础设施项目	本项目主要为污水收集系统, 包括污水收集管线、化粪池及污水输送管道	互助县	2023	1008			1008			500	不涉及		是		是		是		否	2023 年 7 月 20 日		互助县政府	冶民生
46	互助县第三中学市政道路连通工程	城乡基础设施项目	彦西路道路及支线、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等	互助县	2023-2024	1500			1500			600	否	2023 年 8 月 5 日	是		是		否	2023 年 8 月上旬	否	2023 年 8 月下旬		互助县政府	冶民生
47	互助县 2023 年城镇老旧小区综合整治项目	城乡基础设施项目	主要包括对老旧小区住宅外立面、屋面防水、门窗、保温、楼梯间、散水等进行维修改造, 及室外附属设施	互助县	2023-2024	1385	475	910				300	是		是		是		是		否	2023 年 7 月下旬		互助县政府	冶民生

48	互助县交通补、断头路、道路病害整治项目	交通项目	病害整治共15.614公里	互助县	2023	1750	1750						500	不涉及		是	是	是	否	2023年7月上旬	互助县政府	梁荣勃			
49	互助县2023年美丽乡村建设项目建设项目	城乡基础设施项目	主要在互助县塘川镇双树村等15个乡镇25个村必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板	互助县	2023	5224		4927					1000	不涉及		是	否	2023年7月中旬	2023年8月中旬	否	2023年8月下旬	互助县政府	冶民生		
50	化隆县乡村振兴非遗文化产业工坊项目	文化旅游项目	对群科新区滨河公园游客接待中心改建为集生产加工,产品工艺展示,技艺研学培训,商品销售等为一体的综合性非遗文化产业园	化隆县	2023	623								是	是	2023年11月中旬	是	否	2023年7月中旬	否	2023年7月下旬	化隆县政府	王青沛		
51	化隆县群科新区第二幼儿园建设项目	教育项目	新建校舍4320平方米,玩教具购置及校园附属工程	化隆县	2023-2024	1707								是	是		否	2023年7月中旬	2023年7月中旬	否	2023年8月上旬	化隆县政府	张忠良		
52	化隆县群科新区第一中学建设项目	教育项目	新建校舍4160平方米	化隆县	2023-2024	1250	1000							是	是		是	否	2023年7月中旬	否	2023年7月下旬	化隆县政府	张忠良		
53	化隆县昂思多镇初级中学建设项目	教育项目	新建校舍2640平方米,其中教学楼1栋1860平方米,食堂1栋750平方米	化隆县	2023-2024	792	633							是	是		是	否	2023年7月中旬	否	2023年8月上旬	化隆县政府	张忠良		
54	化隆县职业技术学校基础设施建设项目	教育项目	校园塑胶跑道及看台维修等附属工程	化隆县	2023	213								不涉及		否	2023年7月上旬	否	2023年7月中旬	否	2023年7月中旬	化隆县政府	张忠良		
55	化隆县群科新区第一中学学生食堂及配套设施建设项目	教育项目	新建校舍3895平方米,设备购置等	化隆县	2023-2024	1350								是	否	2023年7月上旬	否	2023年8月上旬	否	2023年7月下旬	否	2023年9月下旬	化隆县政府	张忠良	
56	化隆县群科新区污水处理厂提质增效建设项目	城乡基础设施项目	主要扩建规模0.8万立方每天,扩建后总规模1.2万立方每天。一期部分	化隆县	2023-2024	6757	5406							是	是		否	2023年8月上旬	否	2023年9月上旬	否	2023年8月上旬	化隆县政府	冶民生	

			老旧设备改造																						
57	扎巴镇污水处理厂建设项目	城乡基础设施项目	建设内容为污水处理厂规模为1000m³/d,主要建设管理用房、预处理间、生化处理间、一体化设备基础等。	化隆县	2023-2024	2661	2661						否	2023年8月上旬	否	2023年9月上旬	否	2023年9月下旬	否	2023年10月中旬	否	2023年10月下旬	化隆县政府	治民生	
58	循化县街子镇吾土斯山土地整治项目	生态和环境保护项目	建设规模为8091亩,建设内容:土地平整、农田水利、农田防护林、农业措施等工程	循化县	2023-2024	9714			9714			500	不涉及		是		是		是		不涉及		循化县政府	魏成玉	
59	循化县传统村落集中连片保护利用示范项目	城乡基础设施项目	主要建设村落基础设施、传统建筑集中保护及环境综合整治等工程	循化县	2023-2024	5255			5255			300	不涉及		是		是		否	2023年8月上旬	否	2023年8月下旬	循化县政府	治民生	
60	黄河上游(循化段)污水处理厂尾水湿地建设工程	生态和环境保护项目	湿地生境改善主要包括河滨缓冲带修复、边坡生态修复、冲沟滨岸生态修复及其他辅助等	循化县	2023-2024	9070			9070				是		是		否	2023年7月下旬	否	2023年9月上旬	否	2023年9月中旬	循化县政府	张忠良	
61	黄河流域街子河河滨缓冲带修复工程	生态和环境保护项目	本工程共计在街子河沿岸实施共13个地块的河滨缓冲带生态修复,总修复面积10.12万m²	循化县	2023-2024	3757			3757				是		是		否	2023年7月下旬	否	2023年9月中旬	否	2023年9月下旬	循化县政府	张忠良	
62	循化县城北片区污水处理厂及配套管网工程	城乡基础设施项目	新建污水处理1座,处理规模达到1万m³/d,修建提升泵站2座,敷设污水管网34.8km	循化县	2023-2024	11800		9440	2360			2000	是		是		是		是		是		循化县政府	治民生	
63	海东工业园区中小企业园棚户区改造项目	城乡基础设施项目	总建筑面积为35094.85平方米,总套数为296套,地下建筑面积为	河湟新区	2023-2024	10010			10010			1200	是		是		是		否	2023年8月下旬	否	2023年9月上旬	海东工业园区管委会规划建设部	袁林	

			1600 m ² 及场地平整, 管线铺设等配套工程																					
71	青海零碳产业园区(二期)建设项目	城乡基础设施项目	建设纬六路、纬十路, 总长2502m; 建设水厂工程: 管线长约34km及其他基础设施	河湟新区	2022-2024	56003				56003	2000	是		是		是		是		是			海东工业园区管委会规划建设部	袁林
72	河湟新区邻里路等道路工程建设项目(邻里路、社区路、邻里南路、邻里北路)	城乡基础设施项目	项目道路总长约3027.874米, 包括道路工程、给水工程、照明工程、交通工程及道路附属设施等	河湟新区	2022-2023	10181				10181	980	是		是		是		是		是			海东工业园区管委会规划建设部	袁林
73	青海零碳产业园区土地平整工程	城乡基础设施项目	挖方量1947.34万立方米, 填方量1896.46万立方米	河湟新区	2022-2024	39227				39227		是		是		是		是		否			海东工业园区管委会规划建设部	袁林
74	乐都区北门片区城市更新项目(市政基础设施配套部分)	城乡基础设施项目	总建筑面积约为19000m ² , 进行北门桥桥面维修, 新建天桥, 改造广场路等道路及周边绿化工程	乐都区	2023-2024	15109.36		9741			890	是		是		是		是		否	2023年7月下旬	海东城投公司	治民生	
二、已签约的招商引资项目(15项)						8466796	1336	739		8464722	4850													
1	平安区恒鼎金城	房地产项目	规划占地面积10005平方米, 总建筑面积34000平方米	平安区	2023-2025	20000				20000	1000	是		是		是		否	2023年7月20日	否	2023年7月下旬	平安区政府	治民生	
2	平安区玖熙阖湟坊房地产项目	房地产项目	总建筑面积5.7万平方米	平安区	2022-2024	22800				22800	1000	是		是		是		是		是			平安区政府	治民生
3	海东市交通环境空气挥发性有机物污染监测建设项目	生态和环境保护项目	在海东市已建设的6个交通道路环境空气自动监测站的基础上, 补充建设非甲烷总烃、苯系物、黑炭和交通流量等监测仪器	海东市	2023-2024	560	486	74			100	不涉及		是		不涉及		否	2023年7月下旬	不涉及		海东市生态环境局	张忠良	

4	海东市黑烟车智能抓拍传感网络体系及平台建设项目	生态和环境保护项目	新建海东市黑烟车智能抓拍传感网络体系及系统平台	海东市	2023-2024	989	850	140						100	不涉及		是		不涉及	否	2023年7月下旬	不涉及		市生态环境局	张忠良	
5	海东市远程高空大气污染立体溯源监测建设项目	生态和环境保护项目	建设以大气污染远程监控系统平台为基础，通过实时监控数据、分析污染源并进行现场巡查，研判大气污染发生发展趋势，为污染减排及监控提供数据支撑	海东市	2023-2024	525		525						150	不涉及		否	2023年7月下旬	不涉及	否	2023年8月下旬	不涉及		市生态环境局	张忠良	
6	安定工厂勾调车间配套酒库技改建设项目	工业项目	建设一座数字化半敞开式不锈钢罐酒库，罐体共30个	互助县	2023	1000							1000	200	是		是		是	否	2023年7月下旬	否	2023年8月下旬	互助县政府	梁荣勃	
7	1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	工业项目	建设2栋陶坛库，2栋覆土空陶坛库	互助县	2023-2025	21000							21000	300	是		是		是	是		否	2023年7月上旬	互助县政府	梁荣勃	
8	年产7500吨食用级动物油脂生产线建设项目	工业项目	要建设生产车间800平方米，包装车间200平方米，辅料库房150平方米，办公区100平方米，化验室50平方米	互助县	2023-2024	1767							1767	200	不涉及		否	2023年7月中旬	否	2023年8月上旬	否	2023年9月上旬	否	2023年9月下旬	互助县政府	梁荣勃
9	年产万吨PET瓶包装项目	工业项目	该项目建设拟租赁厂房面积1800平方米，其中：生产车间1000平方米，仓库用房680平方米等公用辅助设施	互助县	2023-2024	4685							4685	500	不涉及		否	2023年7月中旬	否	2023年8月上旬	否	2023年9月上旬	否	2023年9月下旬	互助县政府	梁荣勃
10	农行片区棚户区改造	房地产项目	建筑面积33683平方米	循化县	2023-2024	11789							11789	800	是		是		是	不涉及		是		循化县政府	治民生	
11	西门广场以西旧城区改造	房地产项目	建筑面积26557平方米	循化县	2023-2024	9681							9681	500	是		是		是	不涉及		是		循化县政府	治民生	
12	青海特润新能源80MW集中式光伏项目	能源项目	建设80MW集中式光伏	平安区	2022-2023	36000							36000		是		是		否	2023年7月下旬	否	2023年8月上旬	否	2023年8月上旬	平安区政府	治民生

13	青海云盛国际冷链物流智造产业园项目	商贸物流项目	建设物流配送区、加工区、综合服务区、设备机房区等	河湟新区	2021-2023	36000								36000		是		是		是		是			海东工业园区管委会规划建设部	袁林		
14	重庆亿众一体化旅店数据中心及余热回收项目	工业项目	规划用地 1500 亩，建设 180MW7.2 万个标准机架及服务器，液冷加余热回收性集装箱数据机房	河湟新区	2023-2025	2300000								2300000		否	正在对接	海东工业园区管委会经协科技部	袁林									
15	阿特斯新能源全产业链项目	工业项目	规划用地面积约 2212 亩，预计实现工业硅 25 万吨，高纯多晶硅 20 万吨等	河湟新区	2023-2025	6000000								6000000		否	正在对接	海东工业园区管委会经协科技部	袁林									

是否宜公开选项：宜公开

抄送：市委办，市人大办、市政协办，市属国有企业。

海东市人民政府办公室

2023 年 7 月 26 日印发
